



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 06 de febrero de 2019

Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente

**CND-CVU/CC/18/65/2019**

***Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 21/01/2019. Ampliación de Contrato 26/04/2018 "Ruta N°30, Tr. 124km300 (Arroyo Chiflero) – 151km100 (Cañada de Brum), Lic. C/55.***

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo enero 2019.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

**Ing. Richard Serván  
Gerente**

**Ing. Carlos Colacce  
Director**

D.D.



Trinidad, 21 de enero del 2019

**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY**

**Director de Obra**

**Ing. Carlos Magnone**

**Presente:**

**Ref. Licitación C/55 "Ruta N°30, Tramo: 124km300 (Arroyo Chiflero) – 151km100 (Cañada De Brum)"**


**MODIFICACION DE PDT Y PFF**

Estimado Ingeniero.

En vista de rendimiento superiores a los previstos en su oportunidad, cúmplenos adjuntar a Ud, el Plan de Desarrollo de Trabajo (PDT) y su correspondiente Preventivo de Flujo de Fondos (PFF) para el saldo del contrato.

Si Uds. lo entienden conveniente debería comenzar a regir a partir del primero de enero del presente año.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente

  
Ing. Eduardo BATTOLINI  
Por Consorcio CUJO INCOCI



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

**C/55-REHABILITACION DE RUTA Nº30 TRAMO 124KM300 - 151KM100**

**CONSORCIO CUJO-INCOCI**

**Fecha : Ene-19**

**Plan de Desarrollo de Tabajos y Preventivo de Flujo de Fondos**

GR.	SUB.	DENOMINACION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	A EJECUTAR	25	26	27	28	29	30	31	32
						a dic-18	Ene-19	Feb-19	Mar-19	Abr-19	May-19	Jun-19	Jul-19
I	1	MOVILIZACION	GLOBAL	8.911.407,00									
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	136,00	100,00		100%						
II	25	ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	M2	51,00	4.000,00		100%						
II	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	M	508,00									
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	5.591.472,00	1,00		2%	2%	2%	2%	2%	2%	102%
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	10,00	85.000,00		50%	50%					
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	13,00	65.000,00		30%	40%	30%				
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	26,00	143.000,00		30%	40%	30%				
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	497,00	1.600,00		100%						
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	633,00	150,00		100%						
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	996,00	4.800,00		30%	40%	30%				
XII	256	SOBREPISO HORMIGON CLASE IV	M2	1.075,00									
XIII	262	HORMIGON CLASE VII PARA LOSA DE ACCESO	M3	13.277,00									
XIII	263	HORM. ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUP)	M3	28.845,00	3,00		20%	30%	40%	10%			
XIII	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	M	3.534,00	106,00		20%	30%	40%	10%			
XIII	275	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 80 CM. (SIN CABEZALES)	M	5.940,00									
XIII	276	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 100 CM. (SIN CABEZALES)	M	8.584,00									
XIII	277	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 120 CM. (SIN CABEZALES)	M	15.304,00									
XIII	281	CABEZALES DE HORM. ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	28.079,00	2,00		20%	20%	50%	10%			
XVII	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALES	GLOBAL	1.108.084,00	1,01		14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	1.048.401,00	0,53		14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
XXXIV	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>80% (TRIT. CON TRANSP.)	M3	642,00	7.300,00		100%						
XXXIV	559	DRENES LONGITUDINALES DE PIEDRA (60 x 60)	M	756,00									
XLI	621	PARAPETOS METALICOS DE PROTECCION DEL TRANSITO	M	1.810,00	250,00					20%	30%	40%	10%
LXIX	873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	ML	936,00									
LXXX	912	ALIMENTACION	PERS-MES	31.161,00	12,00		14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
LXXXI	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	120.671,00	7,00		14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
LXXXII	915b	CAMIONETA SIN CHOFER	VEH.MES	57.059,00	7,00		14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCION	CASA.MES	39.432,00	7,00		14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
LXXXIX	990	ALOJAMIENTO PARA GERENTE DE OBRA	CASA.MES	33.480,00	7,00		14%	14%	14%	14%	14%	14%	14%
CV	1138	COLOCACION Y SELLADO DE CAÑOS DE DESAGUE	c/u	1.985,00									
CXVIII	2000	SUSTITUCION DE JUNTAS DE DILATACION	M	5.735,00									
CXVIII	2041	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN CORDON Y VEREDA	M	399,00									
CLIV	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASF. MODIFICADO	M3	25.412,00	442,09		30%	40%	30%				
CLIII	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	22.109,00	122,09		50%	50%					
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (prom ponderado prev, reg, inf)	M2	4.795,00	250,00					10%	30%	50%	10%
CCCI	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	83.014,00	30,00					10%	30%	50%	10%
CCCI	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	110.504,00	6,00					10%	30%	50%	10%
CCCI	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	95.118,00	6,00					10%	30%	50%	10%
CCCI	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	171,00	1.300,00							50%	50%
CCCI	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	M2	171,00	9.500,00							50%	50%
CCCI	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	171,00	4.000,00							50%	50%
CCCI	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	661,00	30,00							50%	50%
CCCI	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	184,00	3.500,04							50%	50%
CCCI	3051	SUPERFICIES PINTADAS (PUENTES)	M2	808,00									
V	102.1	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA MODIFICADA	TON	1.520,00									
V	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	1.510,00									
VI	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	2,90									
VII	137	BANQUINAS DE MATERIAL ESTABILIZADO (CON TRANSPORTE)	M3	1.060,00									
CLII	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	19.800,00									
CLII	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA	M3	22.090,00									
CLIV	2137	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO	TON	26.600,00									

AVANCE MENSUAL	
% AVANCE	
AVANCE ACUMULADO	
% AVANCE ACUMULADO	

	14.523.689	10.832.666	7.061.455	1.313.399	2.292.500	4.919.649	8.406.210
0%	4%	3%	2%	0%	1%	1%	2%
312.730.201	327.253.890	338.086.556	345.148.011	346.461.410	348.753.910	353.673.559	362.079.766
86%	90%	93%	95%	96%	96%	98%	100%