



MINISTERIO
DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS

| | |
|-----------------------|--|
| MESA DE ENTRADA | |
| 27 JUL. 2018 | |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| CND-CU/69/63/368/2018 | |
| FIRMA | |

Expediente N° 2018-10-3-0002325

Tipo de Expediente: Gestión Ambiental

Tipo Titular: OFICINA
DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100

Oficina Origen: Ministerio de Transporte y Obras Públicas / DNV - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 10/003/10000000 / DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403

Asunto: DIRECTOR DE OBRA - ING. DIEGO FERRARI RTE. ITGA REF. A LA OBRA "RUTA 81 DE RUTA 62 A RUTA 5", DE LA EMPRESA INCOCI S.A., CORRESPONDIENTE A MARZO/ABRIL/MAYO 2018.

Fecha Inicio: 03/07/2018 11:04:45 Fecha Valor: 03/07/2018

Prioridad: Normal Acceso restringido: No

Elemento Físico: No Clasificación: Público

2018/3/2325



REPÚBLICA
ORIENTAL
DEL URUGUAY



DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Santa Lucía, 20 de junio de 2018

Sr. Jefe Departamento de Obras Nacionales
Ing. Ernesto Carballo


Presente

Se eleva ITGa de la obra "Ruta 81 de Ruta 62 a Ruta 5" presentado por la empresa INCOCI S.A correspondiente al trimestre marzo/abril/mayo 2018.

Sin otro particular saluda atentamente

102/59


Ing. Diego Ferrari
Director de Obra



1/5



Trinidad, 19 de junio del 2018.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

Director de Obra

Ing. Diego Ferrari

Presente


Ref.: Ampliación Licitación C/52 "Reconstrucción con pavimento de hormigón de la Ruta N° 81 entre la Ruta N° 62 y la Ruta N° 5 – incluido el empalme entre las Ruta N° 81 y ex 5".



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Por la presente elevamos a Ud. el Segundo Informe Trimestral de Gestión Ambiental elaborado para la obra de referencia, en cumplimiento de las Condiciones Generales del Contrato.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente



Ing. Eduardo SCATTOLINI
p/ INCOCI SA

CONSTRUCCIONES

25/3



Ampliación Licitación C/52 "Reconstrucción con pavimento de hormigón de la Ruta N° 81 entre la Ruta N° 62 y la Ruta N° 5 – incluido el empalme entre las Ruta N° 81 y ex 5".

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
MARZO, ABRIL, MAYO DE 2018**



De acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado oportunamente, se describen a continuación las principales tareas realizadas en la segunda etapa de la obra, y las medidas adoptadas para la correcta gestión de la misma.

CONSTRUCCIONES

IMPLANTACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS REALIZADOS

El campamento de obra continúa implantado en el padrón 49756 propiedad del señor Carlos Álvarez, ubicado en las inmediaciones a la intersección de las Rutas N° 81 y N° 62, en la localidad de Paso del Sordo, en el mismo predio se encuentra ubicada la planta dosificadora y mezcladora.

En el mes de abril se retiraron los silos verticales que suministraban la planta de hormigón y se colocó un silo horizontal.

Para la gestión de residuos se mantienen las medidas descriptas en el informe trimestral anterior, se separan en asimilables a domésticos, ya que se comprobó que no se generaban cantidades considerables de papel y cartón y plástico y nylon. Los residuos peligrosos se separan en filtros y trapos sucios y se llevan al Taller de la Sede Central ubicado en la ciudad de Trinidad, para luego ser tratados mediante un gestor habilitado por DINAMA.

El agua para los baños y duchas es no potable y se deposita en tanques elevados para ser distribuidos gravitatoriamente. El agua para consumo del personal es agua mineral suministrada en botellones.

En el frente de obra se cuenta con baños químicos los cuales son limpiados periódicamente.

Los trabajos realizados consistieron en los siguientes:

Se modificó el proyecto a solicitud de la dirección de obra y se realizó la entrada a la ciudad de Santa Lucía por ruta n° 81 que consistió en 500 m aproximadamente de pavimento de hormigón fibrado.

3/5



CONSTRUCCIONES

A solicitud del cliente la empresa realizó el proyecto y la ejecución de la rotonda entre ruta n° 81 y ruta n° 5 en pavimento de hormigón.

También se continuaron realizando tareas de conformación de taludes y detalles de limpieza de fajas.

PERSONAL

Durante el segundo trimestre de ejecución de trabajos, el promedio de personal ha sido de aproximadamente 30 personas, entre las que se encuentran: capataz, apuntador, pañolero, laboratorista, maquinistas, choferes, topógrafo y ayudantes.

EQUIPO

La maquinaria que se utilizó en la obra en este primer trimestre consistió en: excavadoras, retrocombinadas, motoniveladoras, pata de cabra, cilindro compactador, distribuidora de material estabilizado, pavimentadora de hormigón, máquina de curado de hormigón, camiones con caja volcadora, regador de agua, chata, grupo electrógeno y compresor.

MATERIAL GRANULAR

Se continuó utilizando la cantera ubicada en los padrones n° 17323, 17324 y 4177 en la 2da Sección Catastral del Departamento de Canelones la cual se encuentra en la etapa final de explotación y cuenta con la AAP y AAO correspondientes.

El material es extraído mediante uso de maquinaria propiedad de la Empresa, y luego es transportado hasta el sitio de obra mediante el uso de camiones con volcadora propios y alquilados.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Se mantuvieron las mismas medidas de mitigación:

- Los trabajos se han realizado en horario diurno, buscando minimizar el efecto de las molestias procedentes de las máquinas y equipos en los alrededores de la zona de obra.

4/5



CONSTRICCIONES

- Se instaló la señalización de obra correspondiente, de acuerdo a las directivas de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras del MTOP, tanto en la salida de la cantera como en las vías por donde circulan los camiones afectados a la obra. El tránsito en ruta n° 5 no fue interrumpido durante los trabajos.
- El suministro de combustible se realizará desde camiones surtidores del proveedor asistiéndose con bandejas estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo.
- Los baños son desinfectados diariamente y se realiza una limpieza profunda semanalmente. Los líquidos residuales generados tanto en baños como en duchas son evacuados a fosas sépticas, los cuales son vaciados periódicamente por la empresa La Higiénica S.R.L.
- Las áreas destinadas al manejo de productos peligrosos y depósito transitorio de residuos sólidos han sido debidamente acondicionadas y señalizadas.
- Los residuos asimilables a domésticos generados son identificados y depositados en contenedores en el obrador, para luego ser recolectados por los servicios de la Comuna Canaria.
- Se disminuye la emisión de polvo mediante riego de agua continuo durante la obra.

TAREAS PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE

Se continuará con el tratamiento bituminoso de las banquetas y se realizarán detalles de limpieza de fajas.

Junio, 2018.

Ing. Eduardo SCATTOLINI
Por INCOCI SA

5/5

| | |
|-------------------|---|
| MTOP | EXPEDIENTE N° 2018-10-3-0002325 |
| Oficina Actuante: | DNV - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 10/003/10021403 |
| Fecha: | 03/07/2018 11:13:41 |
| Tipo: | Agregar Documentación |

Se adjunta documentación escaneada (5 folios).

Siga para la prosecución del trámite.

| Archivos Adjuntos | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|
| # | Nombre | Convertido a PDF |
| 1 | 2018-10-3-0002325-itga.pdf | Sí |

| |
|-------------------------------|
| Firmante: |
| CLARK HERNANDEZ, MARIA NOELIA |

| | |
|--------------------------|---|
| MTOP | EXPEDIENTE N° |
| | 2018-10-3-0002325 |
| Oficina Actuante: | DNV - CONTRATACIÓN DE OBRAS NACIONALES 10/003/10023100 |
| Fecha: | 24/07/2018 18:22:01 |
| Tipo: | Enviar |

Tomado conocimiento siga a la Unidad Ambiental - Ing. Ricardo Bértola a sus efectos.

| |
|------------------------------------|
| Firmante: |
| CARBALLO BETANCURT, ERNESTO |

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| MTOPI | | EXPEDIENTE N° |
| | | 2018-10-3-0002325 |
| Oficina Actuante: | DNI - INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 10/003/10011021 | |
| Fecha: | 25/07/2018 13:05:43 | |
| Tipo: | Enviar | |

Se ha recibido Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la obra C/52, del que se toma conocimiento y habiendo sido agregado a la carpeta de la obra se remite a los efectos de su envío a la UCAT con destino a la CVU

| |
|-------------------------|
| Firmante: |
| BERTOLA GIGLIO, RICARDO |

| | |
|--------------------------|---|
| MTOP | EXPEDIENTE N° |
| | 2018-10-3-0002325 |
| Oficina Actuante: | DNV - PROGRAMACIÓN 10/003/10012000 |
| Fecha: | 25/07/2018 16:58:36 |
| Tipo: | Enviar |

Pase a CVU.

| |
|--------------------------------------|
| Firmante: |
| CARLOMAGNO ESPONDABURU, MARIA |