INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL





INFORME DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

PL 4410 Rev 2 Fecha: 5- 2014

Pág. 2 de 3

FECHAS : Elaborado : 29 de julio/19 Período : Abril/19-Junio/19			
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: LICIT. C/77 - Ruta N°. 15, Tramo: 2Km400 – 28km500			
UBICACIÓN:	Departamento de Rocha		
CLIENTE:	CVU		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	18 meses		
INICIO PREVISTO:	15 de marzo/18	FIN PREVISTO:	15 de junio/19

DESCRIPCIÓN GENERAL

En primer lugar debemos informar que se ha extendido el plazo de ejecución de la obra hasta agosto/19 debido a 2 causas fundamentales. Una es la ocurrencia de importantes precipitaciones a lo largo del contrato y otra es la ejecución de obras integrantes de la ampliación del contrato C 77, que tenían cierta prioridad frente a tareas del contrato original.

Las tareas desarrolladas en este período fueron bacheos y recapados asfálticos, además de obrs de señalización.

A.- Obrador

Como medidas complementarias a lo establecido en el PGA, se realizaron diques de contención de posibles derrames en la zona donde se ubican los camiones tanques con emulsión.

Se establecieron áreas para acopio de materiales usados.

También se modificaron las piletas de decantación para el lavado de restos de hormigón, a efectos de evitar que se provoquen derrames cuando los equipos ingresan a la rampa a retirar los residuos del lavado. La modificación consiste en la elevación de los muros perimetrales de la pileta

B.- Canteras y zonas de préstamo

B.1- Canteras de tosca y préstamo para rellenos

Se continúan utilizando las canteras establecidas en el PGA y su informe complementario

B.2-Cantera de piedra

Se continúan utilizando las canteras establecidas en el PGA y su informe complementario. Se reiteró al proveedor de piedra triturada (Eduardo Martínez) que



INFORME DE GESTIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

PL 4410 Rev 2 Fecha: 5- 2014

Pág. 3 de 3

tramite el permiso ante Dinama para la explotación de su cantera. El proveedor informa que debido a la antigüedad de la explotación, la cantera sólo cuenta con el permiso otorgado por Dinamige (cuyos datos se encuentran en el PGA). A la fecha de este ITGA Eduardo Martínez informó que ya culminaron sus actuaciones ante Dinama, restando al momento, la aprobación o pedido de algún informe complementario por parte de ese organismo.

C.- Obras

En el período se realizaron obras de recapado; la mezcla asfáltica es elaborada en nuestra planta asfáltica. Sobre la zona recapada se realizó la pintura de pavimentos (Subcontratada a Bordonix S.A.).

D.- Personal de obra

Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se ha seguido suministrando al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar, chalecos, zapatos, etc., además de extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.

Todo el personal ha sido inscripto en el Banco de Previsión Social

E.- Laboratorio de suelos, hormigones y mezcla asfáltica

Se realizan ensayos de mezclas asfálticas en el laboratorio ubicado en el obrador que dispone de todos los elementos necesarios.

