

**Primer Informe trimestral de avance del Plan de Gestión y
Recuperación Ambiental**



DESCRIPCIÓN GENERAL

En este período se han realizado obras de mantenimiento en las obras de arte, bacheos en los pavimentos de mezclas asfálticas, se han reparado las banquetas, sellado las fisuras en los pavimentos asfálticos y de hormigón y se ha repuesto la señalización horizontal y vertical.

A.- Obradores

En el obrador situado en el Pinar, se colocaron depósitos de residuos sólidos domésticos de acuerdo a lo previsto; existen en correcto estado de funcionamiento, instalaciones eléctricas y de suministro de agua potable.

Se instaló el laboratorio de suelos y ensayo de hormigones en el predio donde se encuentra la planta asfáltica.

La maquinaria en uso, se estaciona adecuadamente sobre el suelo que fue mejorado con material granular.

El taller de obra se estableció en el predio donde se encuentra la planta asfáltica, donde se han tomado las medidas de precaución previstas.

Finalmente cabe agregar que el personal pernocta en sus domicilios, pero cuenta en obra con instalaciones de agua potable, lugar para almorzar y baños.

Medidas de Gestión

1 – Manejo de residuos sólidos domésticos

- Se colocaron como ya se dijo recipientes para los residuos sólidos domésticos en zonas próximas a su generación.
- Periódicamente dichos residuos son recolectados y llevados a su disposición final en el basurero municipal.

2 – Manejo de efluentes domésticos

- Los efluentes generados en los baños se conducen a través de la red sanitaria del local, no siendo necesario hasta el momento la evacuación del mismo con la barométrica.

3 – Manejo de material contaminante



- Todos los materiales contaminados como ser filtros, materiales con asfalto, trapos, etc. se colocan en los depósitos transitorios existentes y luego son llevados al basurero municipal por personal de la empresa.
- El aprovisionamiento de combustible lo realiza la estación de servicio “Ancap de Arocena”, quien surte al equipo vial mediante un camión cisterna específico para tal fin. Los vehículos automotores se surten directamente en diferentes estaciones de servicio.

B.- Canteras

B.1- Canteras de tosca

Este material se ha utilizado para reparaciones de base, tosca cementada, etc. El material ha sido adquirido a la cantera “La Lucha”.

Proveedor : Cantera “La Lucha”
Rut : 213 451 430 012
Dirección : Camino Coppola y Hernández – La Paz - Canelones
Tel : 02-362 48 95

B.2- Canteras de arena

Este material ha sido utilizado en la elaboración de mezcla asfáltica; el mismo ha sido adquirido a la arenara de A. García.

Proveedor : Alvaro García
Rut : 210 810 980 010
Dirección : Ruta Interbalnearia Km 76 500
Tel. : 347 4211

B.3- Canteras de piedra

Se han utilizado agregados pétreos provenientes de Canteras Montevideo

Proveedor : Canteras Montevideo
Camino Pavia 3112



Tel. : 522 19 10
RUT. : 210 137 570 015

C.- Plantas de producción de materiales

C.1- Planta asfáltica

Se ha elaborado mezcla asfáltica para la reparación de las calzadas y banquetas. Los materiales utilizados ya han sido descriptos.

D.- Obras en Alcantarillas

Se ha realizado hasta el momento la limpieza de las alcantarillas existentes, esta limpieza ha consistido en el retiro de materiales que obstruían el normal escurrimiento de las aguas. Estas tareas no han provocado impactos ambientales negativos de ningún tipo.

E.- Obras en faja de uso público y calzadas

Se comenzó con el bacheo de las calzadas de mezcla asfáltica y el sellado de fisuras. En la faja de uso público se comenzó con la profundización de algunas cunetas, la eliminación de erosiones mediante un perfilado adecuado, tendiente a reconstruir el tapiz vegetal. El material sobrante ha sido dispuesto convenientemente en la faja de uso público, la tierra vegetal ha sido reutilizada en el recubrimiento de taludes que presentaban erosiones de significación o ha sido adecuadamente depositada para su posterior uso en dicha faja.

De la faja de uso público también se han retirado residuos sólidos y éstos han sido llevados al depósito en el basurero municipal.

F.- Personal de obra

Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se ha suministrado al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar, antiparras, chalecos, zapatos, etc., además de extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.

Todo el personal estará inscripto en el Banco de Previsión Social



Durante la realización de las distintas tareas, se ha colocado la señalización vertical de obra necesaria, indicando las condiciones de circulación, y limitando la velocidad de los vehículos, de acuerdo a la norma uruguaya de señalización en obra a efectos de prever posibles accidentes.