

**Tercer informe trimestral de avance del Plan de Gestión y
Recuperación Ambiental**





DESCRIPCIÓN GENERAL

En este período se han continuado realizando obras de mantenimiento en las obras de arte, bacheos en los pavimentos de mezclas asfálticas, bacheos en banquetas, sellado de fisuras en los pavimentos asfálticos y de hormigón, eliminando zonas erosionadas, etc.

A.- Obradores

No existieron cambios con respecto a lo mencionado en el primer informe trimestral.

B.- Canteras

B.1- Canteras de tosca

No existieron cambios con respecto a lo mencionado en el primer informe trimestral.

B.2- Canteras de arena

No existieron cambios con respecto a lo mencionado en el primer informe trimestral.

B.3- Canteras de piedra

No existieron cambios con respecto a lo mencionado en los primeros informes.

C.- Plantas de producción de materiales

C.1- Planta asfáltica

Se ha elaborado mezcla asfáltica para la reparación de las calzadas y banquetas. Los materiales utilizados ya han sido descritos.

D.- Obras en Alcantarillas, en la faja de uso público y calzadas



Al igual que en los meses anteriores se han seguido desarrollando las mismas tareas de mantenimiento mencionadas en el informe anterior.

Además, en la faja de uso público, se han rellenado zonas que presentaban indicios de erosión o no tenían cubierta vegetal (zonas de arena), para ello se ha utilizado el suelo orgánico que ha sido retirado de las alcantarillas que se encontraban obstaculizadas por estos materiales.

E.- Personal de obra

Cumpliendo con la normativa relativa a seguridad e higiene, se ha seguido suministrando al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar, antiparras, chalecos, zapatos, etc., además de extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.

Todo el personal estará inscripto en el Banco de Previsión Social