

## **INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL**

Duplicación de la calzada de la Rambla Tomas Berreta entre las calles Avda. al Parque y Colombia

### **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE**

Durante este trimestre se trabajó en la calzada Sur para poder habilitar, previo a la licencia anual de fin de año, en doble vía para no entorpecer el mayor tránsito que se produce por el traslado de turistas hacia el Este. Habiendo terminado el movimiento de suelos, se ejecutaron las bases granulares, la construcción de cordones “in situ” y las dos capas de mezcla asfáltica.

#### **OBRAS COMPLEMENTARIAS.**

Como obras complementarias se ejecutaron los riegos bituminosos de imprimación y de adherencia.

### **MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.**

#### **Residuos domésticos.**

Se mantienen los depósitos para residuos y en forma rutinaria se depositan en los contenedores dispuestos en la vía pública. Se llevan los registros correspondientes.

#### **Efluentes domésticos.**

Los baños de la DDO y de la Jefatura de Obra cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en pozos impermeables. Los mismos se limpian periódicamente con el camión barométrica. Los registros son las facturas de los servicios ocurridos.

Los baños del personal son químicos dispuestos en el obrador. Estos baños reciben mantenimiento dos veces a la semana. Los registros son remitos de la empresa proveedora de los servicios.

Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso.

Estos residuos no se generan habitualmente en la obra.

Residuos del área del taller, baterías y lubricantes.

Estos residuos no se generan habitualmente.

Mezclas asfálticas

La planta se ubica en el obrador de “7 Cerros”, la que produce también para otras obras cercanas y que están siendo ejecutadas por la empresa (By Pass Pando, Mantenimiento Reg 1, etc.) Sus residuos son usados para mejorar la caminería interna del obrador

Hormigones.

La planta BETONMAC ubicada en “Siete Cerros” es la que produce los hormigones de las cámaras.

Sus residuos se depositan en lugares específicos dentro del obrador de “Siete Cerros”. El agua del lavado de los mixers se realiza en pileta de decantación previo al vertido al medio ambiente

Residuos del área de laboratorio.

El percloroetileno se junta en un tambor, y se remite a Montevideo (Usina 8).

Cantera de tosca.

Explotación de a cantera dispuesta para la obra hasta alcanzar los volúmenes necesarios de la obra. Se canalizan las aguas de manera de reducir al mínimo el arrastre de los suelos que pudiere perjudicar otros drenajes.

Listado de chequeo RG 4310-03.