

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL

Duplicación de la calzada de la Rambla Tomas Berreta entre las calles Avda. al Parque y Colombia

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

Finalizada la suspensión de las tareas, que permitió habilitar transitoriamente en doble vía el tramo, se desarrollaron las tareas de colocación de cámaras prefabricadas.

Las cámaras habían sido construidas en el obrador de “Siete Cerros”, lugar donde opera la planta de hormigón de la empresa que también produce para otras obras (By Pass Pando, Mantenimiento Regional 1, etc.).

Posteriormente se efectuó la demolición de la calzada Norte, reconfigurándola a las geometrías del proyecto a nivel de subrasante. El material en exceso se colocó como parte del relleno del cantero central proyectado.

Luego de reconfigurada la subrasante se colocó una capa de CBR80 cumpliendo con los niveles de aceptación para recibir las mezclas asfálticas. Esta capa se la cubrió con un riego de imprimación con diluidos asfálticos.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Como obras complementarias se ejecutaron las alcantarillas de caños debajo de la calzada de servicio proyectada en la zona más urbanizada de la obra.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Residuos domésticos.

Se mantienen los depósitos para residuos y en forma rutinaria se depositan en los contenedores dispuestos en la vía pública. Se llevan los registros correspondientes.

Efluentes domésticos.

Los baños de la DDO y de la Jefatura de Obra cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en pozos impermeables. Los mismos se limpian periódicamente con el camión barométrica. Los registros son las facturas de los servicios ocurridos.

Los baños del personal son químicos dispuestos en el obrador. Estos baños reciben mantenimiento dos veces a la semana. Los registros son remitos de la empresa proveedora de los servicios.

Residuos metálicos, madera y cubiertas en desuso.
Estos residuos no se generan habitualmente en la obra.

Residuos del área del taller, baterías y lubricantes.
Estos residuos no se generan habitualmente.

Hormigones.

La planta BETONMAC ubicada en “Siete Cerros” es la que produce los hormigones de las cámaras.
Sus residuos se depositan en lugares específicos dentro del obrador de “Siete Cerros”. El agua del lavado de los mixers se realiza en pileta de decantación previo al vertido al medio ambiente

Cantera de tosca.

Todavía está en explotación hasta alcanzar los volúmenes necesarios de la obra. Se canalizan las aguas de manera de reducir al mínimo el arrastre de los suelos que pudiere perjudicar otros drenajes.

Listado de chequeo RG 4310-03.