

Montevideo, 1 de agosto de 2008

## Informe Trimestral de Gestión Ambiental 2º Trimestre de 2008 (ITGA)

En el segundo trimestre del presente año se han realizado las siguientes tareas:

- Se completó la instalación del obrador principal en Camino de la Abeja y Mendoza.



Surtidores de Combustible con dispositivos de seguridad.



Zona de acopio de residuos.



Servicios Higiénicos



Desvíos mantenidos por CMN.

- Se está construyendo el obrador secundario en Camino de la Renga donde se instalarán una planta para la fabricación de Bases Cementadas y una planta de Hormigón para los pavimentos. Esta última será operada por Hormigones Artigas que será el proveedor de la mayoría de los hormigones de pavimento de la obra. Se contrató el suministro de electricidad de UTE con una carga de 70 kW en 220 Volts para operar la planta de bases cementadas.



Bases para Pug Mill



### Obrador La Renga

- Se están haciendo los estudios para realizar una perforación para obtener agua para hormigones y bases cementadas. Se han conformado los taludes de las excavaciones y gran cantidad de ellos han sido revestidos con tierra para que crezca el pasto.







Taludes recortados y revestidos



Acopio de tierra negra para futuros revestimientos

- Se han realizado desvíos (autorizados por la IMM) de la zona del cruce de Caminos Fauquet y La Renga. Uno de los desvíos por el Norte para ómnibus y vehículos livianos y otro Sur para vehículos de carga. Dichos desvíos están siendo conservados por CMN para minimizar la molestia a los usuarios. Asimismo se ha colocado la señalización básica para guiar el tránsito.

- Se ha utilizado descubierta de cantera para la ejecución de terraplenes dejando la cantera en óptimas condiciones para la explotación.



- Se están construyendo los Puentes sobre los Arroyos Miguelete y Mendoza con las medidas de seguridad e higiene requeridas por la normativa vigente.





Construcción de alcantarillas



Se adjuntan registros:

- 1) Nómina de Proveedores
- 2) Registro de vigencia de la documentación de los camiones afectados a la obra.
- 3) Lista de equipo afectado en las obras.
- 4) Comprobante de recolección de lubricantes usados (Petromovil Ltda.)
- 5) Comprobante de entrega de baterías en desuso (Finning Uruguay SA).
- 6) Análisis de agua en arroyos Miguelete y Mendoza.
- 7) PGA de Hormigones Artigas.

Por CMN

Ing. Julio Fernández  
Ingeniero Residente