

Montevideo, 25 de julio de 2012.

Corporación Vial del Uruguay
Atte. Sres. de la Unidad Ambiental

Contrato referente a: Iluminación de empalmes sobre la Ruta Nacional N°1 “Brigadier General Manuel Oribe”

Período: 16 de abril de 2012 (INICIO DE OBRA) - 16 de julio de 2012.

Por la presente, CCH INSTALACIONES S.A. pone en conocimiento a Uds., el estado de situación de la Gestión Ambiental asociada a la obra de referencia y en el marco del contrato vigente.

En el siguiente esquema se realiza el detalle de los trabajos realizados, así como el procedimiento utilizado para el manejo de los aspectos ambientales asociados:

-Descripción del avance de obra.

- Ejecución de 1.612m. de zanja, relleno y compactación.
- Tendido de cable enterrado.
- Apertura de pozos, realización de fundaciones, izado e instalación de 31 columnas de 15m y 24 de 12,20m.

-Elementos utilizados para mitigar los impactos ambientales asociados.

Durante la ejecución de zanjas y pozo se realizó el acopio del material granular extraído sobre el terraplén existente y a lo largo de la banquina, generando en este caso únicamente un impacto visual menor para los conductores. La cartelería y señalización fue colocada de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Obra evitando de esta forma posibles despistes o accidentes.

El material granular sobrante fue posteriormente tendido y acondicionado sobre el terraplén existente.

Otros impactos ambientales indirectos analizados durante la realización de actividades planificadas fueron los siguientes:

- disposición final de residuos asociados al mantenimiento preventivo del equipamiento de obra dentro de los que se detallan: bobcat y zanjadora.
- control del consumo de combustible durante la realización de los trabajos.

Debido a que en estos meses no se han realizado el mantenimiento de este equipamiento no se han generado residuos asociados.

Los restantes equipamiento y vehículos se realiza en estaciones de servicios autorizadas.

Como forma de mitigar el impacto ambiental resultante ante posibles derrames de aceite, se ha elaborado un instructivo asociado y se ha entrenado al personal para atender los mismos.

Por CCH Instalaciones S.A., saluda Atte.

Ing. Edgardo Mino

ANEXO: Registro fotográfico de obra.

