

INFORME TRIMESTRAL DE GESTION AMBIENTAL PARA EL PERIODO JULIO A SETIEMBRE 2012

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE

Se ejecutaron todas las alcantarillas en entradas particulares y empalmes con caminos vecinales y se terminaron los alargues en las alcantarillas del tramo 19K200 – 22K100.

Se trabajó en los siguientes tramos:

Movimiento de suelos para ensanche de terraplén: 18K950 – 21K950 y 0K000 – 1K925.

Capa de sub base CBR 30: 0K000 – 0K375, 0K975 – 1K200, 9K425 – 13K925, 18K450 – 22K100.

Capa de base CBR 80: 18K100 – 22K050.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Residuos domésticos.

En forma regular, dos o tres veces por semana son recolectados los residuos domésticos por un camión de la Junta Local de Piedras Coloradas. Se registra la operación de recolección.

Efluentes domésticos.

Los baños de obra cuentan con instalación sanitaria que vierte sus efluentes en un pozo impermeable. El mismo se limpia con el camión barométrica de la Intendencia Municipal de Paysandú..En el período no fue necesario realizar la limpieza del pozo negro.

Agua.

Para el consumo del personal se suministra agua comercial en botellas.

Residuos metálicos y cubiertas en desuso.

Se acopian en lugares separados y señalizados. Las cubiertas se envían al Taller Central de Colier en Montevideo. Se adjunta RG 4460-01.

Residuos del área del taller, baterías y lubricantes.

El aceite usado se vierte en tambores para su posterior envío al Taller Central en Montevideo. Lo mismo para filtros y baterías. Se adjunta RG 4460-01.



INFORME TRIMESTRAL DE GESTION
AMBIENTAL
OCTUBRE 2012

Licitación C/45

Ruta 90 tramo Piedras Coloradas –
empalme con Ruta 25.

Mantenimiento y lavado de maquinaria.

Las acciones de mantenimiento de máquinas y vehículos quedan registrados en los partes. No se ha realizado lavado de la maquinaria.

Zona de manejo de lubricantes.

Se realiza sobre bandejas metálicas con contención lateral. No se han producido derrames en el trimestre.

Zona de surtidores de combustibles.

Se construyó el piso impermeable con contención lateral de hormigón. No se han producido derrames en el trimestre.

Hormigones y alcantarillas.

Se terminaron los alargues de alcantarillas en el tramo de obra y se ejecutaron las alcantarillas de caños y cabezales de hormigón en entradas particulares y empalmes con caminos vecinales. En el trimestre se ejecutaron aproximadamente 15 m³ de hormigón para cabezales y alargue. Las herramientas se lavan en los depósitos que contienen el agua para el hormigonado del día siguiente.

Zonas de préstamos para el movimiento de suelos.

El material para el préstamo y capas de base proviene de la cantera ubicada en Piedras Coloradas. Estando todas las zonas de la cantera en explotación, no se han realizado las tareas de recuperación previstas.

Cantera de limo para subbase y bases.

La cantera cuenta con la aprobación correspondiente. Ya fueron entregadas las copias de las comunicaciones de la DINAMA. Fue incluida en el Inventario de Canteras de Obras Públicas según expediente 2011/10/003/0/2472 de fecha 21 de Diciembre de 2011.

Se adjuntan:

Registro de residuos descartados RG 4460-01

Listado de chequeo RG 4310-03.