
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA GENERAL



Rincón 575 – Piso 8
Montevideo C.P.: 11000
Uruguay



LICITACIÓN PÚBLICA Nº C/80
“OBRAS EN RUTA Nº7, CANELONES”

CONTRATISTA:



HERNANDEZ Y GONZALEZ S.A.
GRITO DE ASECIO 1248
MONTEVIDEO
TEL: 2208.28.10 – 2200.10.16

PRIMER INFORME TRIMESTRAL
FEBRERO 2018 - ABRIL 2018

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

CANTERA DE TOSCA GRANÍTICA

La tosca granítica que se está usando para ejecutar las bases y sub bases granulares se compra en una cantera comercial título minero otorgado por el Poder Ejecutivo, Asunto 1338/04 como se indicó en el PGA.

TRAMO DE RUTA

Se construyeron tres desvíos, de los cuales en uso hay dos de ellos. En el momento se encuentran en ejecución dos de las tres alcantarillas tipo H a construir.

Obra de suelos y ejecución de bases y subases

Se removió el tapiz vegetal presente, afectando lo estrictamente necesario para la ejecución de los tres desvíos, conservando el material para su posterior esparcido sobre el nuevo talud una vez conformada la estructura.

Obras de drenaje (alcantarillas)

El presente proyecto requiere la construcción de tres alcantarillas tipo H , para ello se procedió a ejecutar las obras de desmonte previas necesarias, para luego encofrar, armar y llenar.

El hormigón se compra a un proveedor comercial de acuerdo a lo indicado en el PGA. Dichas tareas están en ejecución.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL

El marco ambiental donde se desarrolla la obra se puede definir como un medio rural, donde en general los usos del suelo son para actividades agropecuarias.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

A continuación se detallarán las medidas tomadas, a efectos de mitigar los impactos ambientales detectados.

Almacenamiento, suministro y manipulación de combustibles

La gestión y suministro de combustible se lleva a cabo mediante un camión surtidor de combustible de un proveedor comercial, la frecuencia promedio es de una carga por semana.

Residuos

Residuos sólidos domésticos

Dado el reducido número personas (13 como máximo) que están trabajando, la generación de residuos sólidos domésticos es mínima.

La disposición de estos residuos se realiza en contenedores municipales ubicados en la zona de trabajo.

Residuos especiales

Baterías: No se ha cambiado.

Chatarra: No se ha generado

Lavado de maquinarias: No se realiza.

Cubiertas de máquinas y equipos: No hay.

Cambios de aceite

De acuerdo al PGA se realizaran en el taller central de la empresa ubicado en Montevideo.

Afectaciones al tránsito vehicular

En los dos lugares de Ruta N° 7 afectados por las obras se cumple con la señalización que indican los pliegos generales y particulares de la DNV para esta obra y está acorde al Plan de Señalización presentado y aprobado oportunamente por la Dirección de la Obra.