INFORME TRIMESTRAL GESTIÓN AMBIENTAL

CONSORCIO UNIÓN ELÉCTRICA 25

Mantenimiento y Obras de Iluminación – MTOP - CVU

Montevideo, setiembre de 2011

OBRA: Mantenimiento y obras de iluminación vial.

Tramos: Varios

Licitación Pública: 31-2007 – MTOP – Cesión parcial de contrato a CVU – Contrato R9

Empresa: Consorcio Unión Eléctrica 25

Personal: 3 a 6 personas, en los distintos frentes de obra

Rubro Recuperación Ambiental: N/A

Tareas: Mantenimiento se realizó durante los primeros meses de contrato, en este momento solamente obra nueva o reciclado de obras existentes.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se ha realizado auditoría por parte de la CVU en noviembre pasado.
Se recibió el 10 de agosto notificación de expediente de la auditoría donde se observan algunos puntos del PGA. Se está trabajando en el levantamiento de las observaciones y corrección del PGA si fuese necesario.

Se revisó el PGA enviado en primera instancia a la CVU y se comparó con el PGA interno que está desarrollando la empresa de acuerdo a la implementación de la Gestión Ambiental en las actividades de la empresa.
Se encontró que el tema de mantenimiento de vehículos esta tratado a nivel de toda la empresa y que se ha realizado revisiones en las auditorias internas desarrolladas en el mes de junio no encontrándose aportaciones entre lo descrito en el procedimiento y la realidad del proceso. Así como el control sobre la documentación exigida de estos.

ZONA DE OBRAS

Estos trabajos consisten en colocar columnas de iluminación de 12,20 m, con sus respectivos accesorios (brazos, luminarias completas y cajas de conexión), zanja y tendido de cable de BT, armado de tableros y colocación, etc.

Accesos a Montevideo – sin actividad – obra sin finalizar por gestiones con UTE

Ruta 101 – finalizada – para mediciones y recepción

Ruta 75 – finalizada – para mediciones y recepción

Ruta 84 – finalizada – para mediciones y recepción

Puente Internacional en la Ciudad de Artigas – finalizada – para mediciones y recepción

Puente Mauá – Río Branco – finalizada – para recepciones y medición

Se han tomado las medidas previstas para la gestión de residuos, limpieza de la zona de obra, gestión de obradores, etc., descriptas en "**MEDIDAS AMBIENTALES GENERALES A TOMAR" del PGA entregado, el que hasta la fecha no ha tenido observaciones salvo lo indicado en el expediente recibido, sobre lo cual se trabaja.**

Sobre las lámparas que se han retirado de las obras en mantenimiento o en obras a reciclar completamente según el pliego de la licitación, se indica:

Contrato R9 – Mantenimiento - se retiran por mantenimiento muy poca cantidad de lámparas y se acopian en UE con acopio transitorio en taller descentralizado. Contrato R9 abarca solo 4 meses de mantenimiento.

Contrato R9 – Obras a reciclar completamente – Subcontrato Cablex – el acopio lo hizo Cablex y fue verificado por personal de UE no existiendo observaciones sobre la forma de acopio. En el PGA entregado no se hacía mención al lugar ni quien hacía la acumulación, por lo cual no se considera haya ningún incumplimiento en cuanto a lo previsto.

Contrato principal L31-2007 del MTOP – lámparas retiradas por mantenimiento. Se acopian en UE en este momento en tanques plásticos que han sido elegidos por un tema de duración del envase y casi nula probabilidad de rotura.

Se ha ido mejorando la forma de acopio desde la auditoría de la CVU.

La empresa Cablex realizó los trabajos que generaron el retiro de lámparas en Accesos a Montevideo con bastante anterioridad a la gestación del contrato R9. Con dicho contrato se regularizó la parte formal de una obra que en su gestión económica difirió de lo previsto.

Cables y brazos sustituidos.

Los cables sustituidos tienen cobre. Se acopiarán y se entregarán a gestor habilitado: Werba.
Los brazos cuando no se pueden reparar para volver a la obra se reciclan en la herrería para otros trabajos en los que sean de utilidad. Se tratan como materia prima para dichos trabajos.

Elementos de luminarias sustituidos.

Cuando son residuo se acopian temporalmente y luego se entregar a gestor habilitado: Werba.