TRACOVIAX

Informe Trimestral de Gestión Ambienta Nº 1

Meses: Junio – Julio y Agosto de 2012

Se entrega el primer informe trimestral sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA), presentado por la empresa de la obra R/22 Rehabilitación Ruta 7, tramo Tala - Casupá.

A continuación se hace un breve detalle de los principales elementos de acuerdo a la lista de chequeo:

Campamento

En julio se comenzaron con las tareas de implantación.

Baños – Se prevé que para el manejo de los efluentes líquidos de los servicios higiénicos será realizado por barométrica.

Agua - El suministro de agua potable para las cuadrillas del campamento y en los diferentes frentes de trabajo, se dispuso mediante bidones y es de la red de OSE de Casupá.

El agua utilizada para los servicios sanitarios, (no para beber), será de una cañada próxima al campamento. El agua es tratada con hipoclorito de sodio.

Residuos sólidos domésticos - Los residuos asimilables a domésticos se envían semanalmente al vertedero Municipal de Casupá. Se adjunta nota de solicitud de autorización para realizar la disposición de los mismos al Alcalde. Se llevarán registros de los volúmenes transportados.

Residuos especiales - En cuanto a los residuos sólidos especiales generados se gestionan de acuerdo a los procedimientos correspondientes. Se adjuntan registros que indica los volúmenes y destinos de cada uno de los residuos generados: chatarra, neumáticos, baterías, derrames de asfalto, hidrocarburos y aceites, (no se produjeron derrames importantes), filtros de aceite, trapos, estopas, y latas de pintura.

Para aquellos que se dispondrán en el vertedero de Casupá se les realiza un acondicionamiento previo al vertido y se los coloca en bolsas de alto micronaje. Se lleva registro de los volúmenes transportados.

Mantenimiento y lavado de la maquinaria

Las acciones de chequeo de preventivo o de rutina y mantenimiento periódico, (cambios de aceite y filtros) quedan asentados en los partes de cada máquina.

Lavado de la maquinaria - Se realizará una explanada donde el efluente es captado por una trampa de grasas. Generalmente se realiza el lavado de la maquinaria cuando se le hace alguna reparación o tarea de mantenimiento. El registro del lavado de las maquinas queda en el parte diario de tareas de cada equipo. Se prevé realizar un análisis del vertido a campo de la trampa de grasas para verificvar si esta dentro de los valores permitidos.

Abastecimiento de Combustible y Cambio de Aceites - Dicha actividad es realizada a pie de máquina. No se han registrado derrames importantes. El aceite recolectado de los cambios es entregado a una empresa, autorizada por la DINAMA, que realiza una adecuada gestión del mismo.

Los filtros de aceites se tratan como residuos especiales así como los residuos generados directamente por el manipuleo de aceite y lubricante, como ser trapos, estopa, etc.

Se adjuntan registros para el abastecimiento de combustibles, cambio de aceites y para la disposición final de los residuos generados.

Canteras

Tosca – Se esta en proceso de presentación a la DINAMA y en el inventario de Canteras de Obras Públicas. Se encuentra en Fray Marcos, padrón 8365.

Piedra – Se esta en proceso de presentación a la DINAMA y en el inventario de Canteras de Obras Públicas. Se encuentra en Casupá, padrón 15044.

Planta de trituración de áridos

La planta de trituración se instaló en el mismo padrón de la cantera de piedra. Se han dispuesto de medidas de mitigación para las emisiones de material particulado: aspersores, ducto formado con tanques de 200 L en la descarga de la cinta transportadora del material más fino, y la cubierta con una lona en la zaranda de la trituradora terciaria.

Camiones y fleteros

Una vez comenzado los trabajos se verificará la vigencia de los certificados del SUCTA para todos los camiones de la empresa y de los fleteros.

Personal

El personal afectado en esta etapa de implantación es de alrededor de 30 personas e incluyen al personal administrativo de obra y el capataz. Estos se discriminan como 20 personas permanentes, (personal con antigüedad en la empresa), y 10 contratadas, (radicadas en el área de influencia de la obra). Mensualmente se entrega las planillas correspondientes.