MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

GERENCIA DE CONSERVACIÓN - DEPARTAMENTO SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO

SECTOR ESTUDIOS DE TRÁNSITO

REPORTE 110 - Tránsito Promedio Diario Anual por tramo

Año: 2014

Ruta	Secc	Ram	Ppio	Fin	Descripción	Tramo	Zona	Depto.	Red	DV	TPDA	Autos	Omnibus	Cam. Med.	Cam. Semi.	Cam. Pes.	Dist.(%)	Asignación
2	0	0	182399	207300	Florencio Sanchez - Jose E. Rodo	38	7	17	CI	N	3.002	1.849	90	496	147	420	50	Directo
2	0	0	207300	225000	Jose E. Rodo - Arroyo Corralito	39	7	17	CI	N	3.002	1.849	90	496	147	420	50	Directo
2	0	0	225000	242800	Arroyo Corralito - Palmitas a+, R.105 a	40	7	17	CI	N	3.002	1.849	90	496	147	420	50	Real
2	0	0	242800	280200	Palmita (Ruta 105) - Mercedes	41	7	17	CI	N	3.002	1.849	90	496	147	420	50	Directo
2	0	0	280200	301500	Mercedes - Acceso Sur a Fray Bentos	42	6	12	CI	N	3.971	2.520	121	437	33	860	50	Real
2	0	0	301500	308500	Acc. Sur F. Bentos-Pte. Gral. San Marti	43	6	12	CI	N	2.286	1.177	6	259	171	673	50	Estimado
2	0	10	301500	309899	Acceso Sur a Fray Bentos	45	6	12	P	N	1.932	1.569	97	173	54	39	50	Proyectado
2	0	15	305700	313000	Ramal Puerto Fray Bentos	46	6	12	T	N	2.286	1.177	6	259	171	673	50	Estimado
2	0	20	307299	308500	Ruta 2 - Ramal Pto. Fray Bentos	47	6	12	T	N	1.932	1.569	97	173	54	39	50	Estimado
2	0	25	287399	296399	Ramal R2 R24 (9K000 ,Ombucitos)	604	6	12	T	N	250	159	8	27	2	54	50	Umbral

Fuente: Relevamiento estadístico de tránsito - Consorcio Ingeniería de Tránsito