**CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI**

PIETROBONI
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

15/3/20643

Paysandú, 20 de Marzo 2015. –

MESA DE ENTRADA
16 JUN. 2015
NÚMERO DE REFERENCIA
MVOT-CW/60/63/283/2015

**Sres del Ministerio de Transporte y Obras Públicas**
**At. Ing. Fernando Zefferino**
**Presente**

**Ref.: Licitación M/41 _ Nota n°40_ Informe Trimestral de Gestión Ambiental Octubre_Diciembre 2014**

Mediante la presente, se adjunta el séptimo Informe de Gestión Ambiental correspondiente al período Octubre-Diciembre2014 .

Sin otro particular saluda a Ud. Atentamente

Por Consorcio Díaz Álvarez - Pietroboni

Recibido por MTOP

Ing. Edeneo Monzón

Aclaración de firma:

D.N.V. - M.T.O.P.
REGIONAL No. 6
Nº 121
SEC. 20/3/15

*Av. Las Américas 2451 – Paysandú*
*Email: vbenia@gofinal.com.uy*
*Tels: 4720 2198 – 4720 2397*
*Fax. 472 41281*

ISO 9001:2008 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA
ISO 14001:2004 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA
GESTION DE LA CALIDAD CERTIFICADO Nº CS 365 UNIT-ISO 9001
GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO Nº CA 051 UNIT-ISO 14001

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

# *Séptimo Informe Trimestral de Gestión Ambiental.*

## *Período Octubre - Diciembre de 2014.*

*Consorcio*

*Emilio Díaz Alvarez S.A.*

*Lemiro P. Pietroboni S.A.*

**M/41: "Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de Rehabilitación en Ruta 3, Tramo 243k000 – 354k800 (Ruta 24)".**

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

El presente Documento comprende los aspectos más relevantes y los resultados de la aplicación por parte de las Empresas Emilio Díaz Alvarez S.A. y Lemiro P. Pietroboni S.A. del Plan de Gestión Ambiental para el período finalizado en el mes de Setiembre de 2014, en el marco del Contrato de ***"Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de Rehabilitación en Ruta 3, Tramo 243k000 – 354k800 (Ruta 24)".***

Conforme con lo dispuesto en el Artículo 8.3 del Manual Ambiental para Obras y Actividades del Sector Vial (Mayo de 1998), se presenta en primer término el informe de las actividades productivas desarrolladas y a posteriori, las actividades relativas a la gestión ambiental.

El tramo de Ruta 3 comprendido entre progresivas 243k000 y 354k800, objeto de esta licitación, ha sido subdividido a su vez en 8 tramos de trabajo.

| Ruta 3 (OBRAS) | Tramo | Descripción | Km inicial | Km final | Longitud |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 243k000-Paso del Puerto | 243k000 | 246k400 | 3k400 |
| | 2 | Paso del Puerto-256k000 | 246k400 | 256k000 | 9k600 |
| | 3 | 256k000-A° Grande | 256k000 | 278k500 | 22k500 |
| | 4 | A° Grande-A° Don Esteban | 278k500 | 291k200 | 12k700 |
| | 5 | A° Don Esteban-Entrada Young | 291k200 | 308k900 | 17k700 |
| | 6 | Planta Urbana Young | 308k900 | 311k800 | 2k900 |
| | 7 | Salida de Young-A° Negro | 311k800 | 329k000 | 17k200 |
| | 8 | A° Negro-Campamento San Manuel (Ruta 24) | 329k000 | 354k800 | 25k800 |

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

PIETROBONI
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

***Díaz Alvarez S.A.***

Los trabajos previstos para ser ejecutados por esta empresa se han cumplido en su totalidad.

Esta empresa ha procedido al retiro de la planta asfáltica usada para las obras de asfalto que le asignaron.

En este sitio existe además una trituradora de piedras cuyo cometido es la obtención de piedra triturada para las obras del consorcio,

Debido a que Lemiro Pietroboni sa continua con sus obras en el tramo 7 y 8 del presente contrato es que continua operativa esta planta de triturado.

***Lemiro. P. Pietroboni S.A.***

En relación a las tareas de Mantenimiento vial, podemos destacar

- Corte de pasto en faja. Todos los tramos. Se trabaja con 3 equipos de corte (tres tractores con rotativas) y dos cuadrillas con bordeadoras de mano.

- Recolección de residuos en ruta, con destino a los Vertederos Municipales de Paysandú y Young. Todos los tramos.

- Limpieza de alcantarillas y desagües. Con el empleo de una retroexcavadora se limpiaron desagües y manualmente la desobstrucción de alcantarillas en todos los tramos.

- Correcciones de erosiones en los desagües y cunetas, limpieza del borde de las banquinas para evitar la acumulación de aguas pluviales sobre la misma con una motoniveladora en todos los tramos de la ruta.

- Mantenimiento de señalización en ruta, lo que conlleva tareas de: pintura horizontal en ruta; pintura de elementos indicativos, tales como mojones, delineadores, chevrones, cartelería en general, defensas metálicas; pintura de postes, puentes y delineadores; colocación de tachas reflectivas. Si el cliente así lo define, la cartelería puede ser sustituida por cartelería nueva, a la que se le realiza una limpieza periódica, o realizarle reparaciones de daños ocasionales. Tramos 1,2, 3, 4, 5 y 6.

  Pinturas de eje y borde así como la reposición de tachas se vieron principalmente en el tramo 3.

- Mantenimiento general de puentes (reparación o sustitución de juntas, mantenimiento de estructuras, etc.)

- Mantenimiento de calzadas y banquinas, conteniendo trabajos de bacheo en banquinas y bacheo y sellado de fisuras en calzadas.

OBRAS OBLIGATORIAS

Continúan las obras en el tramo 7 (entre progresivas 311km800 y 329km000),

Los trabajos en calzada con mezcla asfáltica se encuentran terminados en este tramo. Se trabaja en la construcción de banquinas. Recarga, conformación y riego bituminoso de las mismas.

En el mes de Octubre efectuamos riegos bituminosos dobles desde el km 326 hacia progresivas decrecientes.

Se emplearon 165 m3 de piedra triturada, 21 m3 de emulsion asfáltica, 216 m3 de material granular (tosca) y 4 m3 de diluido asfaltico.

Se procedió con estos materiales al riego de 8140 m2 de banquinas correspondientes a una longitud de 3700 mts.

Se procedió al pintado del eje de la calzada en los tramos donde se terminaron las banquinas (desde el km 329 hacia el sur)

En el tramo 8 se han realizado tareas de bacheo, tendido de base negra y capa de rodadura.

Se han realizado 88 ton. de bacheo previos al tendido de base negra.

Se efectuó el tendido de base negra por 2982 ton. desde la progresiva 337k 500 al 341k 000.

La capa de rodadura se realizo entre las progresivas 336k 000 hasta el 337k 000, empleando para ello 555 ton de mezcla para capa de rodadura.

En el sector 8 se procedió al escarificado de las banquinas correspondientes a los sectores de ruta que habían recibido las dos capas de mezcla asfáltica.

Este trabajo intenta minimizar los riesgos de accidentes en ruta pues se elimina de esta manera el escalón que genera el recapado de la calzada con la banquina.

Se pinta en este mes el eje de ruta (desde el km 329 000 hasta el 337 000)

En el mes de noviembre se trabajo en los tramos 7 y 8.

En el tramo 7 básicamente se efectuaron trabajos en banquinas, comprendiendo recargas, conformación, imprimación y riegos asfálticas con agregados pétreos.

Se efectuaron riegos de imprimación de una superficie de 11900 m2 de banquinas correspondiendo a 5k 200 de longitud.

Los riegos bituminosos se efectuaron entre las progresivas 320k 500 hasta 329k 000 y se emplearon para ello 32 m3 de emulsión asfáltica así como 229 m3 de piedra triturada, alcanzando una superficie de riego asfaltico de 22000 m2.

En el tramo 8 se continua el tendido de base negra desde la progresiva 323k 300 hasta la progresiva 325k 600 procediendo al tendido de 1973 ton.. También hay tareas de bacheo, empleando para ello 1057 toneladas de mezcla asfáltica.

En el mes de diciembre en el tramo 7 de regaron banquinas para imprimación empleando 2.8 m3 de diluido asfaltico, 5.5 m3 de emulsion asfáltica y 49 m3 de piedra partida, abarcando una superficie de 4600 m2 de imprimación y 1600 de tratamiento bitumioso doble.

En el tramo 8 solo se efectuó la carpeta de rodadura empleando para ello la cantidad de 2396 ton.

La capa de rodadura fue colocada entre las progresivas 337k 500 al 342k 000.

Los espesores de base negra son de 5 cm mientras que la carpeta de rodadura con cemento asfaltico modificado tipo AM3 son de 3 cm.

Toda la mezcla utilizada ha sido provista por la Planta Asfáltica de propiedad de la empresa Lemiro Pietroboni S.A. instalada en las proximidades de la ciudad de Young.

Los áridos empleados para la elaboración de la mezcla asfáltica proceden de la misma cantera empleada por la empresa Díaz Álvarez para trabajos en los tramos 1, 4 y 5.

Continúan las tareas de recarga de banquinas con limo procedente de una cantera existente al costado de la ruta 3 cercana al km 220 la cual cuenta con la autorización correspondiente.

Durante la realización del total de las actividades del Consorcio, se han implementado las medidas de mitigación presentadas en el Plan de Gestión Ambiental para cada uno de los aspectos ambientales relevantes identificados, incluyendo campamentos, talleres, plantas de producción de materiales, extracciones y depósitos.

No se han registrado acontecimientos imprevistos que impactaran en los componentes ambientales del entorno. Por lo tanto las medidas de mitigación ambiental expuestas fueron eficaces para mitigar las alteraciones al medio ambiente generadas por los trabajos realizados.

No se incluye en este documento la información ya presentada en dicho Plan.

**Campamentos, talleres y depósitos**

Los campamentos, talleres y depósitos se encuentran instalados y en operación conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental presentado.

Contando con el correcto funcionamiento de los siguientes servicios:

1. Baños fijos.
2. Depósitos fijos (pozos negros).
3. Puntos de generación y recolección de residuos domésticos y especiales.
4. Puntos de acopio transitorio de residuos domésticos y especiales.
5. Sistema de retención de sólidos y grasas para agua de lavado de maquinaria.

Las instalaciones no cuentan con suministro de agua por parte de OSE. Se adjunta registro de limpieza de pozos negros.

**Gestión de Residuos**

La gestión de residuos se lleva adelante de acuerdo a lo establecido en el PGA.

Los residuos se clasifican en su punto de generación, según se trate de maderas, metales, vidrios, plásticos, papel y cartón, aceites usados, baterías usadas, residuos contaminados con hidrocarburos o con algún producto químico y residuos domésticos.

Se emplean como depósitos para cada tipo de material excedente, los vertederos municipales y/o recicladores aptos, de acuerdo al tipo de residuo.

Se adjuntan los registros de las operaciones de retiro y destino final de los residuos domésticos y especiales.

**Maquinaria y Equipos**

El Consorcio dispone de la información concerniente a operaciones de abastecimiento de combustibles, cambios de aceite y lavado. La misma se encuentra registrada en los partes diarios correspondientes a cada equipo.

Se anexan registro de limpieza de piletas de decantación.

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

**Personal afectado a la obra**

| MES | PERSONAL ESTABLE | | PERSONAL CONTRATADO EN ZONA INFLUENCIA DE OBRA | |
|---|---|---|---|---|
| | *DIAZ ALVAREZ S.A.* | *LPPSA* | *DIAZ ALVAREZ S.A.* | *LPPSA* |
| *Octubre 2014* | 2 | 30 | 1 | 39 |
| *Noviembre 2014* | 4 | 30 | 1 | 42 |
| *Diciembre 2014* | 5 | 30 | 1 | 43 |

Se adjuntan últimas planillas de aportes al BPS, con listado de personal afectado a la obra.

**Relacionamiento con la comunidad**

No se han recibido quejas por parte de los usuarios de la ruta ni de vecinos.

# *Anexos*

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

| GOFINAL S.A. | REGISTRO | REVISIÓN 1 | |
|---|---|---|---|
| | CONTROL DE RESIDUOS<br>RUTA 3: TRAMO 243k000 – 354K800 (RUTA 24) | | |
| | FECHA: 30/09/2013 | CÓDIGO: RC 7501 | Página 1 de 1 |

RESPONSABLE: Víctor Thomasset Dep. Central

| FECHA | CANTIDAD DE BOLSAS | LUGAR DE DEPOSITO | TIPO: DOMESTICOS | TIPO: PLASTICO/CARTON/PAPEL | TIPO: PELIGROSOS | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/13 | 12 | Vertedero IMP | 2 | 5 | 5 | |
| 27/11/13 | 16 | Vertedero IMP | 7 | 5 | 4 | |
| 23/12/13 | 16 | Vertedero IMP | 5 | 6 | 5 | |
| 27/02/14 | 45 | Vertedero IMP | 20 | 15 | 10 | |
| 24/04 | 60 | Vertedero IMP | 20 | 25 | 15 | |
| 23/06 | 84 | Vertedero IMP | 21 | 41 | 22 | |
| 11/07 | 45 | Vertedero IMP | 20 | 15 | 10 | |
| 23/09 | 64 | Vertedero IMP | 25 | 20 | 19 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ISO 9001:2008 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA
ISO 14001:2004 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA
GESTION DE LA CALIDAD CERTIFICADO Nº CS 365 UNIT-ISO 9001
GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO Nº CA 051 UNIT-ISO 14001

AL S.A.

# CONTROL DE CONSUMO DE AGUA DE POZO -

PIETROBONI
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

RC- 7511

RESPONSABLE: DEPOSITARIO

| | LITROS BOMBEADOS | CONSUMO DOMESTICO | CONSUMO LAVADO MAQUINARIA | CONSUMO EXTERNOS |
|---|---|---|---|---|
| /14 | 2.500 | 1500 | 1000 | 2.000 |
| /14 | 10.000 | 1200 | 800 | 6000 |
| 9 | 8 000 | 1800 | 1200 | 2500 |
| 9 | 2 500 | 1300 | 200 | 5.500 |
| 9 | 9 000 | 1000 | 600 | 6.000 |
| 9 | 10.000 | 1400 | 900 | 2.000 |
| 9 | 6 000 | 1200 | 1000 | 2 500 |
| 9 | 10.000 | 1300 | 1200 | 4.000 |
| 9 | 2 500 | 1 100 | 900 | 6.000 |
| ) | 10.000 | 1.200 | 1300 | 5000 |
| ) | 8.000 | 1.300 | 200 | 6.000 |
| | | | | |
| | | | | |

GESTION AMBIENTAL
INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS
CERTIFICADO N° CA 051
UNIT-ISO 14001

www.diazalvarez.com
OBRAS VIALES

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

PIETROBONI
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

PIETROBONI
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

GESTIÓN AMBIENTAL — CERTIFICADO N° CA 051 — UNIT-ISO 14001

GOFINAL S.A.

# CONTROL DE CONSUMO DE AGUA DE POZO -

RC- 7511

RESPONSABLE: DEPOSITARIO

PIETRO
LEMIRO PABLO PIETR

| FECHA : | LITROS BOMBEADOS | CONSUMO DOMESTICO | CONSUMO LAVADO MAQUINARIA | CONSUMO EXTER |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/14 | 11.000 | 200 | 100 | 3.200 |
| 02/07 | 10.000 | 250 | 150 | 10.60 |
| 03/07 | 11.000 | 150 | 100 | 9.25 |
| 04/07 | 4.000 | 200 | 300 | 10.50 |
| 07/07 | 2.500 | 500 | 200 | 3.30 |
| 09/07 | 5000 | 350 | 400 | 4.0 |
| 14/07 | 5000 | 900 | 500 | 4.0 |
| 21/07 | 8000 | 1000 | 800 | 3.2 |
| 25/07 | 9000 | 1500 | 1000 | 5.5 |
| 31/07 | 7000 | 1300 | 1500 | 5.0 |
| 06/08 | 10.000 | 1200 | 800 | 5.0 |
| 12/08 | 8000 | 1500 | 1300 | 7.0 |
| 18/08 | 10.000 | 1300 | 1500 | 5.5 |

www.diazalvarez.com — OBRAS VIALES

51

PIETROBONI
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

www.diazalvarez.com OBRAS VIALES

GOFINAL S.A.

REGISTRO Revisión: 1

# CONTROL DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS

PIETROBONI
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

Fecha: 27/07/2011 CODIGO: RC 7503 Pág.1 de 1

| FECHA | UBICACIÓN | EMPRESA DE LIMPIEZA | m³ AGUAS SERVIDAS | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/12 | Obsaclos Central | Cassera | 6 M3 | |
| 06/07/12 | " " | " | 9 M3 | |
| 28/09/12 | " " | " | 5 M3 | |
| 08/12/12 | " " | | 9 M3 | |
| 08/04/13 | " " | | 9 M3 | |
| 18/05/13 | " " | " | 6 M3 | |
| 10/07 | " " | " | 6 M3 | |
| 26/08 | " " | " | 6 M3 | |
| 25/10 | " " | " | 6 M3 | |
| 13/11 | " " | " | 6 M3 | |
| 14/01/14 | " " | " | 6 M3 | |
| 12/02 | " " | " | 6 M3 | |
| 24/03 | " " | " | 6 M3 | |
| 15/05 | " " | " | 6 M3 | |
| 07/09 | " " | " | 6 M3 | |
| 18/08 | " " | " | 5 M3 | |
| 23/09 | " " | " | 5 M3 | |
| | | | | |
| | | | | |

Elaborado por: Claudia Peralta
Fecha: 27/07/2011

Aprobado por Edeneo Monzón.
Fecha: 27/07/2011

GESTION AMBIENTAL — INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS — CERTIFICADO Nº CA 051 — UNIT-ISO 14001

GESTION DE LA CALIDAD — INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS — CERTIFICADO Nº CS 365 — UNIT-ISO 9001

ISO 14001:2004 REG. 9241-01 LSQA LATU-QUALITYAUSTRIA

ISO 9001:2008 REG. 1080-01 LSQA LATU-QUALITYAUSTRIA

16

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

PIETROBONI
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

**URUMARR Ltda.** ALQUILER DE VOLQUETAS y MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION

**cabrera**

RUT 120113490012
**CREDITO A**

6 de Abril 1429
Telefax 472 27055 / 472 30702
nail:alquilermaquinas@adinet.com.uy
www.cabreraservicios.com.uy
Paysandú - Uruguay

14790

| RUT COMPRADOR | C.FINAL | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| 213 554 780 016 | | 10 | 7 | 14 |

Cliente Cofinal S.A

Dirección

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|---|---|---|
| 14 | Baños químicos | 56000 |
| 1 | Baño químico (5 días) | 664 |
| 32 | Limpiezas unidad | 19200 |
| 8 | Limpiezas en jornal | 9600 |
| 34 | Servicios de volquetas de cm³ | 22100 |

IVA AL DIA
Continuos Life Tel. 472 33559
Felipe Medina - RUT 120158480016
Crédito A 14651 al 14800 x2 vías
Constancia Nº 8314030228 - 11/03/2014
Imprenta Autorizada

REGISTRADO

FECHA DE VENCIMIENTO
11/03/2016

1ª vía blanco - Cliente
2ª vía verde - Archivo

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ ~~U$S~~ | 107567 |
| IVA 22 % | | 23664,74 |
| TOTAL | $ ~~U$S~~ | 131231,74 |

ISO 9001:2008 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA

ISO 14001:2004 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA

GESTION DE LA CALIDAD — INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS — UNIT — CERTIFICADO Nº CS 365 — UNIT-ISO 9001

GESTIÓN AMBIENTAL — INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS — UNIT — CERTIFICADO Nº CA 051 — UNIT-ISO 14001

17

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

PIETROBONI
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

**URUMARR Ltda.** ALQUILER DE VOLQUETAS y MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION

**cabrera**

RUT 120113490012
**CREDITO A**

6 de Abril 1429
Telefax 472 27055 / 472 30702
email:alquilermaquinas@adinet.com.uy
www.cabreraservicios.com.uy
Paysandú - Uruguay

15342

| RUT COMPRADOR | C.FINAL | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| 213 554 780 016 | | 9 | 8 | 14 |

Cliente Cofnal S.A

Dirección

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|---|---|---|
| 15 | Baños químicos | 60000 |
| 40 | Limpiezas en ciudad | 24000 |
| 10 | Limpiezas en young | 12000 |
| 1 | Servicio de barométrica | 700 |
| 19 | Servicios de volquetas de 6m³ | 14250 |

REGISTRADO

IVA AL DIA
Continuos Life Tel. 472 33559
Felipe Medina - RUT 120158480016
Crédito A 15.301 al 15.450 x2 vias
Constancia Nº 83140715374 - 09/06/2014
Imprenta Autorizada

FECHA DE VENCIMIENTO
08/06/2016

1ª vía blanco - Cliente
2ª vía verde - Archivo

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ ~~U$S~~ | 110950 |
| IVA 22 % | 24409 |
| TOTAL $ ~~U$S~~ | 135359 |

ISO 9001:2008 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA

ISO 14001:2004 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA

GESTION DE LA CALIDAD — INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS — UNIT — CERTIFICADO Nº CS 365 — UNIT-ISO 9001

GESTIÓN AMBIENTAL — INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS — UNIT — CERTIFICADO Nº CA 051 — UNIT-ISO 14001

19

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

PIETROBONI
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

**URUMARR Ltda.** ALQUILER DE VOLQUETAS y MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION

**Cabrera**

RUT 120113490012
CREDITO A

6 de Abril 1429
Telefax 472 27055 / 472 30702
email:alquilermaquinas@adinet.com.uy
www.cabreraservicios.com.uy
Paysandú - Uruguay

15413

| RUT COMPRADOR | C.FINAL | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| 213 554 780 016 | | 10 | 9 | 14 |

Cliente Cofinal S.A

Dirección

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de barométrica | 700 |
| 25 | Servicios de volqueta de 6m³ | 18750 |
| 17,5 | Horas alquiler bobcat con martillo | 19250 |
| 3,5 | Horas alquiler bobcat con martillo (desarmto) | 1925 |
| 15 | Baños químicos | 60000 |
| 36 | Limpiezas ciudad | 21600 |
| 12 | Limpiezas en young | 14400 |

IVA AL DIA
Continuos Life Tel. 472 33559
Felipe Medina - RUT 120158480016
Crédito A 15.301 al 15.450 x2 vías
Constancia Nº 83140715374 - 09/06/2014
Imprenta Autorizada

FECHA DE VENCIMIENTO
08/06/2016

1ª vía blanco - Cliente
2ª vía verde - Archivo

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ ~~U$S~~ | 136625 |
| IVA 22 % | | 30057,50 |
| TOTAL | $ ~~U$S~~ | 166682,50 |

ISO 9001:2008 LSQA LATU - QUALITYAUSTRIA

ISO 14001:2004 LSQA LATU - QUALITYAUSTRIA

GESTION DE LA CALIDAD — INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS — UNIT — CERTIFICADO Nº CS 365 — UNIT-ISO 9001

GESTION AMBIENTAL — INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS — UNIT — CERTIFICADO Nº CA 051 — UNIT-ISO 14001

CONSORCIO DÍAZ ÁLVAREZ - PIETROBONI

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

REGISTRO Revisión: 2

GOFINAL S.A.

**CONTROL LIMPIEZA**

**PILETAS EFLUENTES**

LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A.

Fecha: 02/05/2011 CODGO: RC 7505 Pág.1 de 1

| PILETA 4 | PILETA 3 | PILETA 2 | PILETA 1 |
|---|---|---|---|
| 11/08/14 | | 11/08 | |
| 18/08 | | 18/08 | |
| 26/08 | | 26/08 | 26/08 |
| 01/09 | | 01/09 | |
| 08/09 | | 08/09 | |
| 15/09 | | 15/09 | |
| 22/09 | | 22/09 | |
| 29/09 | | 29/09 | |
| 06/10 | | 06/10 | |
| 13/10 | | 13/10 | |
| 20/10 | | 20/10 | |
| 27/10 | | 27/10 | 27/10 |
| 03/11 | | 03/11 | |
| 10/11 | | 10/11 | |
| 17/11 | | 17/11 | |
| 24/11 | | 24/11 | 24/11 |
| 01/12/14 | | 01/12 | |
| 08/12/14 | | 08/12 | |
| 15/12 | | 15/12 | |
| 22/12 | | 22/12 | |
| 19/01/15 | | 19/01/15 | |

ISO 9001:2008 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA
ISO 14001:2004 LSQA LATU+QUALITYAUSTRIA
GESTION DE LA CALIDAD CERTIFICADO Nº CS 365 UNIT-ISO 9001
GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO Nº CA 051 UNIT-ISO 14001

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

BICENTENARIO.UY
INSTRUCCIONES
DEL AÑO XIII

Paysandú, 24 de Marzo de 2015.

Órgano de Control de la Concesión MTOP – CVU

Ing. Malena González

Presente

Ref.: Licitación **M/41**

Mantenimiento **RUTA 3**, Tramo: Arroyo Grande – Ruta 24

Remito adjunto Informe trimestral de Gestión Ambiental (octubre - diciembre de 2014) de la obra de referencia.

Saluda a usted atentamente

**Ing. Fernando Zefferino**

**Director de Obras**

M. T. O. P.
D. NAL. V.
DEP. ADM. DOCUMENTAL
26 MAR 2015
FECHA DE ENTRADA

21

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

**ORGANO CONTROL CONTRATOS CVU**

Montevideo, 28 de abril de 2015.

Pase a Unidad Ambiental a su conocimiento y posterior remisión a CVU.

**Ing. Malena González**
Supervisora de los Contratos de Mantenimiento
Obras de Iluminación y Servicio de Auxilio
Mecánico contratados por la CVU

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

*DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CALIDAD*

*Montevideo, 4 de mayo de 2015.*

*Sra. Directora de División Técnica de Construcción*

*Ing. Susana Galli*

*Habiéndose recibido Informe Trimestral de Gestión Ambiental de la obra M/41 y de conformidad con el mismo, se eleva sugiriendo remitir estas actuaciones a la UCAT con destino a la CVU.*

Ing. Agrim. RICARDO BERTOLA
Dirección Nacional de Vialidad
M.T.O.P.

*Montevideo, 4 de mayo de 2015.*

*De conformidad con el informe que antecede, pase a la UCAT con destino a la CVU.*

Ing. Civil SUSANA GALLI
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

M. T. O. P.
D. NAL. V.
DEP. ADM. DOCUMENTAL
03 JUN 2015
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

Montevideo, 4 de junio de 2015

Habiendo tomado conocimiento se eleva a la Dirección sugiriendo la remisión de estos obrados a la Corporación Vial del Uruguay.

Ing. Marcelo Krugman

Unidad Coordinadora de Asist. Técnica

Contrato de Concesión MTOP - CND

M. T. O. P.
D. NAL. V.
DEP. ADM. DOCUMENTAL
04 JUN 2015

24.

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
VIALIDAD

JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
SICENTENARIO.UY

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Secretaría General

Montevideo, 5 de junio de 2015

Se eleva a la Dirección General de Secretaría para su conocimiento y su posterior remisión a la Corporación Vial del Uruguay.

FERNANDO NOPITSCH
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD
M.T.O.P.

M. T. O. P.
DPTO. ADMINISTRACION DOCUMENTAL
REGISTRACION
11 JUN. 2015

M. T. O. P.
DEPARTAMENTO
COORDINACION DOCUMENTAL
11 JUN 2015
MESA DE ENTRADA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
SECRETARÍA

SCh

2015/3/2/0643

**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

Montevideo, 12 junio de 2015.-

Remítase a la Corporación Vial del Uruguay S. A. a sus efectos.----------

M. T. O. P.
DPTO. ADMINISTRACION DOCUMENTAL
REGISTRACION
15 JUN. 2015
FECHA DE INTRODUCCION

Esc. SYLVIA CHEBLE
ASESORA DIRECCIÓN GENERAL
M.T.O.P.