

## Acuerdo Complementario al Contrato de Obra

En la ciudad de Montevideo, el día 30 de setiembre de 2003, POR UNA PARTE: Aldo Bonsignore y Julio Gemelli, actuando en nombre y representación de **Corporación Vial del Uruguay S.A.** (en adelante "el Contratante"), constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **SACEEM S.A** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por Martín Carriquiry y Carlos Duarte, constituyendo domicilio en Treinta y Tres 1468; convienen en celebrar el presente acuerdo complementario.

PRIMERO – Con fecha 10 de abril de 2003 las partes celebraron una cesión de Contrato de Obra para la realización de la obra Puente de las Américas, pasaje superior de la Avenida Giannattasio sobre Avenida de las Américas, contrato que había sido adjudicado a la empresa por el Poder Ejecutivo mediante resolución de 9 de febrero de 2000, siendo el llamado la Licitación Pública Nro. 25/99 formulada por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (en adelante el "Contrato").

SEGUNDO – PLAZO Por el presente acuerdo complementario las partes acuerdan que el plazo para la ejecución de los trabajos será de 18 meses contados a partir del 1° de octubre de 2003.


TERCERO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS De acuerdo a lo previsto en la cesión del Contrato de Obra que rige esta contratación se ha procedido a la adecuación del Plan de desarrollo de los trabajos y el correspondiente Preventivo del flujo de fondos presentado por la empresa Contratista en su oferta, el que se anexa a este contrato como parte integrante del mismo en el Anexo I.

El Plan de Desarrollo de los Trabajos y la adecuación del Preventivo de Flujo de Fondos, podrán ser actualizados cada sesenta días por el Contratista, y estarán sujetos a la aprobación del Director de Obra.

CUARTO – Se acuerda que la deuda al 28.10.2003 derivada de la facturación realizada por la empresa a la DNV con anterioridad a la aprobación de la cesión referida y no cancelada por ésta - la cual, según las condiciones de pago que establece el Pliego de Condiciones de la Licitación y la liquidación efectuada por el Cedente asciende a \$ 18.297.682 (pesos uruguayos dieciocho millones doscientos noventa y siete mil seiscientos ochenta y dos) - será exigible a la CVU el 28/10/2003. Continuarán rigiendo las condiciones de pago establecidas en el contrato vigente entre las partes, sin perjuicio de lo cual se establece que este monto total resultante podrá ser pagado por la CVU hasta en cinco mensualidades consecutivas, cada una de ellas no menor al 20% de dicho monto, con más un interés de financiación del 25% efectivo anual sobre saldos. Las mensualidades vencerán los días 28 de cada mes, venciendo la primera de ellas el 28/10/2003.

Se acuerda asimismo que antes del vencimiento de la primera mensualidad, la CVU tendrá la opción de convertir el monto total adeudado definido en el párrafo anterior a dólares americanos, al tipo de cambio interbancario comprador billete del día anterior a la fecha de comunicación de la opción. En este caso, se mantienen todas las estipulaciones del párrafo anterior, excepto que el interés de financiación a considerar será del 9,5% nominal anual sobre saldos.

QUINTO - Los impuestos facturados a la CVU se pagarán con certificados de crédito de la DGI, hasta el importe del saldo líquido que, mes a mes, deba pagar Saceem en





efectivo a la DGI según información escrita que proporcionará la Consultora TEA DELOITTE & TOUCHE a más tardar los días 20 de cada mes.

SEXTO - En todo lo no modificado por el presente acuerdo complementario, continuarán vigentes y válidas todos los términos establecidos en el Contrato y la cesión correspondiente.


SEPTIMO - Todos los términos no definidos en este acuerdo complementario tendrán el significado que se le asigna en el Contrato.

OCTAVO - Este acuerdo se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Concedente de la concesión a cargo de la empresa concesionaria Corporación Vial del Uruguay S.A..

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



Luca Zomigore



OBRA: PUENTE DE LAS AMÉRICAS Y RAMAL DE CONEXIÓN

Contratista : SACEEM

CUADRO DE FLUJOS DE FONDOS: Expresado en Pesos Uruguayos

Mes Certificado	Certificación Obra Puente de las Américas \$	Certificación Obra Ramal de Conexión \$	Total Certificación Mes \$	Acumulados \$
1 Octubre 03	993,243	92,537	1,085,780	1,085,780
2 Noviembre 03	1,743,939	158,537	1,902,476	2,988,256
3 Diciembre 03	1,479,322	681,722	2,161,044	5,149,300
4 Enero 04	1,883,494	149,413	2,032,907	7,182,207
5 Febrero 04	2,966,986	243,235	3,210,221	10,392,428
6 Marzo 04	1,563,404	182,422	1,745,826	12,138,254
7 Abril 04	1,502,729	229,177	1,731,906	13,870,160
8 Mayo 04	1,517,811	2,142,637	3,660,448	17,530,608
9 Junio 04	1,368,135	970,269	2,338,404	19,869,012
10 Julio 04	1,873,847	522,687	2,396,534	22,265,546
11 Agosto 04	2,006,845	0	2,006,845	24,272,391
12 Setiembre 04	862,423	0	862,423	25,134,814
13 Octubre 04	862,423	0	862,423	25,997,237
14 Noviembre 04	862,423	0	862,423	26,859,660
15 Diciembre 04	2,473,863	0	2,473,863	29,333,523
16 Enero 05	3,053,513	0	3,053,513	32,387,036
17 Febrero 05	1,184,322	0	1,184,322	33,571,358
18 Marzo 05	296,081	0	296,081	33,867,439
	<b>28,494,803</b>	<b>5,372,636</b>	<b>33,867,439</b>	


*Handwritten signature and initials:*  
Zmud,  
7/3



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2003																		
					sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun									
1	Tareas Finalizadas	1 día	lu 15/09/03	lu 15/09/03	■																		
2	Tareas Faltantes	206 días	lu 15/09/03	lu 28/06/04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Ramales	191 días	lu 06/10/03	lu 28/06/04		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Ramal 1 - Tramo 3	30 días	lu 06/10/03	vi 14/11/03		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Ramal 1 - Tramo 1	45 días	lu 05/04/04	vi 04/06/04																			
6	Ramal 2 - Tramo 1	30 días	ma 18/05/04	lu 28/06/04																			
7	Infraestructura	181 días	lu 15/09/03	lu 24/05/04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Muros	5 días	ma 18/05/04	lu 24/05/04																			
9	Estribo Aero	5 días	ma 18/05/04	lu 24/05/04																			
0	Estribo Mvdeo	5 días	ma 18/05/04	lu 24/05/04																			
1	Terrap Acceso	30 días	lu 15/09/03	vi 24/10/03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Terrap Acceso Aero	30 días	lu 15/09/03	vi 24/10/03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Terrap Acceso Mvdeo	30 días	lu 15/09/03	vi 24/10/03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Superestructura	95 días	ma 13/01/04	lu 24/05/04																			
5	Losa	90 días	ma 13/01/04	lu 17/05/04																			
6	L de Acceso Aero	5 días	ma 18/05/04	lu 24/05/04																			
7	L de Acceso Mvdeo	5 días	ma 18/05/04	lu 24/05/04																			
8	Barandas	10 días	ma 11/05/04	lu 24/05/04																			
9	Terminaciones	5 días	ma 22/06/04	lu 28/06/04																			

*[Handwritten signature]*

fuente sobre A° Carrasco y  
Ramal de Conexión



REFERENCIAS:  
 A CONSTRUIR  
 CONSTRUIDO

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Saceem	OBRA:	PUENTE DE LAS AMERICAS		
		AVANCE DE OBRAS EN ENSANCHE PTE. SOBRE N° CARRASCO Y RAMAL DE CONEXION		
	FECHA :	18/08/2003	DIBUJO :	E. de León
	ESCALA :	FUERA DE ESCALA	REVISO :	J. Comas
	HOLA:		APROBO :	A. Rico
	ARCHIVO :		OBRA:	1550
	REVISION:			