

## AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo, el día 24 de octubre de 2013, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por la Sra. Adriana Rodriguez, titular de la cédula de identidad N° 3.661.483-5 y por el Sr. Pablo Gutiérrez, titular de la cédula de identidad N° 1.885.281-7, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **RAMÓN C. ÁLVAREZ S.A.** (en adelante "el Contratista"), con R.U.T. N° 210 420 280 014, representada en este acto por el Sr. Miguel Lacroze, titular de la cédula de identidad N° 1.508.739-0 y constituyendo domicilio en la calle Isidoro Larraya 4545, convienen en celebrar el presente Contrato de Ampliación.

### PRIMERO - ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra M/21 "Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 1 entre Ruta 45 y Ciudad de Colonia". Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa Ramón C. Álvarez S.A. y suscribió contrato a esos efectos el día 13 de diciembre de 2007. (Licitación M/21).
- II) Por expediente N° 2011/10/003/0/143, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación al Contrato Original para los trabajos previstos en el Proyecto de Ensanche de Banquinas en la Ruta. Luego de realizados los trámites correspondientes en la órbita del MTOP, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resuelve efectuar la Ampliación de Contrato solicitada, firmándose contrato a tales efectos el día 08 de julio de 2011.
- III) Por expediente N° 2540/2012, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato para los trabajos solicitados por la DNV. Luego de realizados los trámites correspondientes en la órbita del MTOP, el día 21 de diciembre de 2012, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, firmándose contrato a tales efectos el día 27 de diciembre de 2012.
- IV) Por expediente 2013/10/003/0/2793 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes, montos y condiciones que se describirán en el Objeto del presente Contrato.
- V) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

### SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la Ampliación de Contrato, de acuerdo con los plazos, rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I y Anexo II, que se agregan y forman parte de este Contrato.

### TERCERO - PRECIO

El Monto Básico de la Ampliación, (sin impuestos ni leyes sociales) es de \$ 71.448.024 (pesos uruguayos setenta y un mil millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil veinticuatro con 00/100), de acuerdo con lo previsto en el Anexo I de este Contrato.

### CUARTO - PLAZO DE OBRA

El plazo es de 12 (doce) meses contados a partir de la notificación de la No Objeción del MTOP.



#### **QUINTO – PROYECTO EJECUTIVO**

El Contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo y obtener la aprobación por parte de la DNV para los trabajos definidos en el presente Contrato, en un plazo máximo de 20 días para el proyecto geométrico, de pavimentos y drenaje y de 60 días para el proyecto estructural contados a partir de la notificación de la No Objeción del MTOP.

#### **SEXTO - MONTO IMPONIBLE**

El monto imponible a aumentar es de \$ 9.325.321 (pesos uruguayos nueve millones trescientos veinticinco mil trescientos veinte uno con 00/100).

#### **SEPTIMO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

El contratista constituyó un refuerzo de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de fianza del BSE, pólizas N° 6016338/0 por un monto de USD 160.000 (dólares americanos ciento sesenta mil con 00/100).

#### **OCTAVO – PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 13 de diciembre de 2007 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

#### **NOVENO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.


#### **DECIMO – DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

#### **DECIMOPRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



# ANEXO I

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' with a loop at the top.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' with a loop at the top.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' with a loop at the top.

ROSARIO

Pasaje en Desnivel en Ruta 1 y Ruta 2

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario \$	Monto \$	J	Monto Impon-\$
LXXIX	910	ILUMINACIÓN GLOBAL	Global	1,00	11.555.556	11.555.556	14%	1.617.778
LXXXIX	1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Global	1,00	563.333	563.333	0%	0
II	9	EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES	Unidad	5,00	2.000,00	10.000	19%	1.900
II	31	ENTRADAS PARTICULARES	Unidad	5,00	67.860,00	339.300	19%	64.467
XXXIX	606	REFUGIO PEATONAL TERMINAL	M2	300,00	6.050,00	1.815.000	32%	580.800
CM	5045	DRENAJES DEL PASAJE SUPERIOR	Global	1,00	292.500,00	292.500	20%	58.500
XX	429	RELLENO DE CANTEROS	M2	1.566,00	125,00	195.750	26%	50.895
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	7.848,00	84,00	659.232,00	19%	125.254
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	3.364,00	58,80	197.803,20	19%	37.583
II	8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	62.617,00	84,00	5.259.828,00	19%	999.367
XX	426	RECUBRIMIENTO TEPES	M2	6.000,00	125,00	750.000	26%	195.000
V	101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	TON	9.156,80	780,00	7.142.304	16%	1.142.769
V	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	2.935,00	780,00	2.289.300	16%	366.288
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	27.180,00	3,40	92.412	22%	20.331
VI	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	27.180,00	2,40	65.232	22%	14.351
VII	129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	M3	4.100,00	288,00	1.180.800	16%	188.928
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	4.100,00	312,00	1.279.200	16%	204.672
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	4.154,00	360,00	1.495.440	16%	239.270
XLIII	632	DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTOS	M2	85,00	35,00	2.975	19%	565
LXIX	873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	ML	705,00	300,00	211.500	17%	35.955
CXXXIV	2129	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	726,00	14.000,00	10.164.000	1%	101.640
CXXXIV	2130	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	M3	11,00	11.500,00	126.500	1%	1.265
CXXXIV	2131	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	33,00	18.000,00	594.000	1%	5.940
XIII	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	M	60,00	3.500,00	210.000	25%	52.500
XIII	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	12,00	12.500,00	150.000	25%	37.500
XLI	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	ML	764,00	1.280,00	977.920	17%	166.246
CCCI	3011	SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS (SIN POSTE)	M2	25,00	2.450,00	61.250	26%	15.925
CCIII	3027	POSTES PARA SEÑALES	M3	25,00	34.500,00	862.500	16%	138.000
CCIV	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	766,67	120,00	92.000	7%	6.440
CCIV	3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	185,00	300,00	55.500	7%	3.885
CCIV	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE (CLASE 2)	M2	320,00	300,00	96.000	7%	6.720
CCIII	3036	NEW JERSEY	ML	540,00	5.800,00	3.132.000	16%	501.120
XXIII	668	ESTRUCTURA PASAJE A DESNIVEL	Global	1	19.528.889	19.528.889	12%	2.343.467

71.448.024

9.325.321

# ANEXO II

CD B

R

CRONOGRAMA DE OBRA PASAJE SUPERIOR R1 Y R2

Rubro	Descripción	Monto \$	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	total
910	ILUMINACIÓN GLOBAL	11.555.556													
1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	563.333	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
9	EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES	10.000	25,00%	75,00%											100,00%
31	ENTRADAS PARTICULARES	339.300													100,00%
606	REFUGIO PEATONAL TERMINAL	1.815.000													100,00%
5045	DRENAJES DEL PASAJE SUPERIOR	292.500													100,00%
429	RELLENO DE CAMTEROS	195.750													100,00%
6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	659.232	10,00%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	7,00%					100,00%
7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	197.803		17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%					100,00%
8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	5.259.828			17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%					100,00%
426	RECUBRIMIENTO TEPES	750.000													100,00%
101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	7.142.304					16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%			100,00%
102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	2.289.300							16,60%	16,60%	17,00%			16,60%	100,00%
111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	92.412					16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%				100,00%
118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	65.232					16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%				100,00%
129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	1.180.800					16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%				100,00%
131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	1.279.200					16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%				100,00%
133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	1.495.440					16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%				100,00%
632	DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTOS	2.975	10,00%	33,33%	33,33%	23,34%									100,00%
873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	211.500									33,33%	33,34%			100,00%
2129	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	10.164.000					16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%				100,00%
2130	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	126.500					16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%				100,00%
2131	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	594.000					16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	17,00%				100,00%
274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	210.000	10,00%	25,00%	25,00%		15,00%								100,00%
281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	150.000				50,00%									100,00%
621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	977.920								25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
3011	SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS (SIN POSTE)	61.250													100,00%
3027	POSTES PARA SEÑALES	862.500													100,00%
3042	TACHAS INSTALADAS	92.000													100,00%
3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	55.500													100,00%
3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE (CLASE 2)	96.000													100,00%
3036	NEW JERSEY	3.132.000								25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
668	ESTRUCTURA PASAJE A DESNIVEL	19.528.889				5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	5,00%				100,00%
		71.448.024													

CRONOGRAMA DE OBRA PASAJE SUPERIOR R1 Y R2

Rubro	Descripción	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	total
910	ILUMINACIÓN GLOBAL	0	0	0	0	0	1.155.556	1.925.156	1.925.156	1.925.156	1.925.156	1.890.489	808.889	11.555.556
1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	46.926	46.926	46.926	46.926	46.926	46.926	46.926	46.926	46.926	46.926	46.926	47.151	563.333
9	EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES	2.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
31	ENTRADAS PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	84.825	84.825	84.825	84.825	339.300
606	REFUGIO PEATONAL TERMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907.500	907.500	0	1.815.000
5045	DRENAJES DEL PASAJE SUPERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.490	97.490	97.520	292.500
429	RELLENO DE CANTEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.750	195.750
6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	65.923	109.433	109.433	109.433	109.433	109.433	46.146	0	0	0	0	0	659.232
7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	0	33.627	32.835	32.835	32.835	32.835	32.835	0	0	0	0	0	197.803
8	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	0	0	894.171	873.131	873.131	873.131	873.131	873.131	0	0	0	0	5.259.828
426	RECLUBIMIENTO TEPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000	750.000
101	MEZCLA ASFALTICA PARA BASE NEGRA	0	0	0	0	1.185.622	1.185.622	1.185.622	1.185.622	1.185.622	1.214.192	0	0	7.142.304
102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	0	0	0	0	0	0	380.024	380.024	380.024	389.181	380.024	380.024	2.289.300
111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	0	0	0	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340	15.710	0	0	0	92.412
118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	0	0	0	0	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829	10.829	11.089	0	65.232
129	SUB-BASE GRANULAR CON CBR > 40% (CON TRANSPORTE)	0	0	0	196.013	196.013	196.013	196.013	196.013	200.736	0	0	0	1.180.800
131	BASE GRANULAR CON CBR > 60 % (CON TRANSPORTE)	0	0	0	212.347	212.347	212.347	212.347	212.347	212.347	217.464	0	0	1.279.200
133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	0	0	0	248.243	248.243	248.243	248.243	248.243	248.243	254.225	0	0	1.495.440
632	DEMOLICION Y RETIRO DE PAVIMENTOS	298	992	992	694	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975
873	CORDONES DE HORMIGON SIMPLE	0	0	0	0	0	0	0	70.493	70.493	70.514	0	0	211.500
2129	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	0	0	0	0	1.687.224	1.687.224	1.687.224	1.687.224	1.687.224	1.727.880	0	0	10.164.000
2130	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	0	0	0	0	0	20.999	20.999	20.999	20.999	20.999	21.505	0	126.500
2131	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	0	0	0	98.604	98.604	98.604	98.604	98.604	100.980	0	0	0	594.000
274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60 CM. (SIN CABEZALES)	21.000	52.500	52.500	52.500	31.500	0	0	0	0	0	0	0	210.000
281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	150.000
621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	0	0	0	0	0	0	244.480	244.480	244.480	244.480	244.480	0	977.920
3011	SEÑALES CLASE 2 INSTALADAS (SIN POSTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.625	30.625	61.250
3027	POSTES PARA SEÑALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431.250	431.250	862.500
3042	TACHAS INSTALADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	92.000
3043	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.750	27.750	55.500
3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE (CLASE 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000	96.000
3036	NEW JERSEY	0	0	0	0	0	0	783.000	783.000	783.000	783.000	783.000	0	3.132.000
668	ESTRUCTURA PASAJE A DESNIVEL	136.646	250.976	976.444	1.952.889	2.929.333	4.882.222	4.882.222	2.929.333	976.444	0	0	0	19.528.889
				2.113.300	3.376.365	7.741.552	10.850.324	11.861.662	10.927.764	8.194.038	7.994.660	5.425.953	2.572.783	71.446.024
					5.879.288	8,23%			47.260.591	66,15%				