

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 01 de julio de 2019, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo Puppo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante).° **POR OTRA PARTE:** El Ing. Daniel Cerrillo Kloz, titular de la cédula de identidad número 1.726.513-2, actuando en nombre y representación de la empresa Hernandez y Gonzalez S.A. (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en Grito de Asencio 1248 de esta ciudad, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a *licitación N° C/80* para la ejecución de obra *“Rehabilitación de Ruta 7 en jurisdicción de Regional 1”*, habiéndose recibido las ofertas el día 20 de diciembre de 2016. Por Resolución del Directorio del día 5 de abril de 2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa *HERNANDEZ Y GONZALEZ SA.* suscribiéndose contrato el día 26 de abril de 2017.
- II) Por expediente N° 3792/2018 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 29 de mayo de 2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, aprobó la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

El Contratista se obliga a realizar las tareas de **“Ensanche y Rehabilitación de los tramos Ruta 7, tramo: 38km830 – 40km960 y 41km160 – 42km840”** de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

TERCERO – PRECIO

El Contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de pesos uruguayos (sesenta y ocho millones setecientos veintiún mil trescientos veintisiete con 00/100) **\$68:721.327,00** más impuestos. Este precio resulta del Anexo I que forma parte integrante de este contrato, de acuerdo a lo ofertado por el Contratista.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

Se autoriza una partida máxima por concepto de monto imponible de jornales básicos de pesos uruguayos (nueve millones doscientos setenta y siete mil trescientos setenta y nueve con 18/100) **\$9:277.379,18** a efectos del pago de las leyes sociales por parte del Contratante, al Banco de Previsión Social.

QUINTO – PLAZO

El plazo de la presente ampliación es de cinco (5) meses de acuerdo con el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este contrato.

SEXTO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante el Banco de Seguros del Estado, Póliza N° 6063292/1 por un monto de USD 100.000 (dólares americanos cien mil 00/100).

103/49

SÉPTIMO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se establece un período de conservación de 36 meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras.

OCTAVO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 26 de abril de 2017 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

NOVENO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.



DECIMO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.


DECIMOPRIMERO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.



ANEXO I

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. It appears to be a stylized name or set of initials.A second handwritten signature in blue ink, similar in style to the first one, with a large initial letter and a trailing flourish.


CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
 Contrato de Obras en Ruta N°7 Canelones
 Licitación C/80 -AMPLIACION
 Rehabilitación Ruta 7. Tramos: 38K830-40K960 y 41K160-42K840

EMPRESA HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.
 Cuadro de Metrajes - Precios unitarios básicos

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Monto
					PESOS SIN I.V.A.	
I	1	Movilización	Global	0,00	0,00	0,00
II	6	Excavación No Clasificada	m3	0,00	250,00	0,00
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	48.000,00	160,00	7.680.000,00
II	8	Excavación No Clasificada de Préstamo	m3	13.600,00	400,00	5.440.000,00
II	9	Extracción de Árboles	c/u	580,00	5.400,00	3.132.000,00
II	44	Extracción de Tocones	c/u	30,00	7.200,00	216.000,00
II	71	Recuperación Ambiental	Global	0,00	0,00	0,00
III	76	Sobret transporte de Suelos (Distancia Libre = 400m)	m3.km	120.000,00	12,00	1.440.000,00
V	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	Ton	3.150,00	1.490,00	4.693.500,00
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	7.350,00	1.570,00	11.539.500,00
V	103	Mezcla Asfáltica para Bacheo	Ton	200,00	3.750,00	750.000,00
V	103-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo (Espesor Parcial)	Ton	200,00	3.750,00	750.000,00
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	22.860,00	15,00	342.900,00
VI	118	Ejecución de Riego Bituminoso de Adherencia	m2	28.194,00	12,00	338.328,00
VII	129	Sub-Base Granular con CBR>40% (con Transporte)	m3	0,00	700,00	0,00
VII	131	Base Granular con CBR>60% (con Transporte)	m3	13.679,00	720,00	9.848.880,00
VII	133	Base Granular con CBR>80% (con Transporte)	m3	0,00	800,00	0,00
VII	135	Material Granular para Bacheo Previo CBR>60% (con Transporte)	m3	0,00	960,00	0,00
VII	137	Banquinas de Material Granular CBR>60% (con Transporte)	m3	1.219,00	720,00	877.680,00
XIII	273	Alcantarillas de Caños de Hormigón Armado de 50cm. (sin Cabezas)	m	350,00	5.000,00	1.750.000,00
XIII	261	Hormigón Armado Clase VII para Alcantarillas (con Tratamiento Superficial)	m3	25,00	35.000,00	875.000,00
XIII	281	Cabezales de Hormigón Armado Clase VII para Alcantarillas de Caños	m3	24,00	28.000,00	672.000,00
XVII	379	Retiro y Colocación de Señalización	Global	1,00	84.000,00	84.000,00
XVII	382	Señalización de Obra	Global	0,00	0,00	0,00
XXXVII	586	Demolición de Puente Existente	Global	0,00	1.200.000,00	0,00
XXXVIII	599	Suministro y Tendido de Geogrilla	m2	7.620,00	280,00	2.133.600,00
XLI	621	Parapetos Metálicos para Protección de Tránsito	m	0,00	2.100,00	0,00
XLI	621-1	Suministro y Colocación de Barandas Metálicas (Según Figura 3)	m	0,00	14.500,00	0,00
LXIX	873	Cordones de Hormigón Simple	m	0,00	840,00	0,00
LXXX	912	Alimentación	Persona.mes	15,00	34.000,00	510.000,00
LXXXII	915a	Suministro de Locomoción sin Chofer	Veh.mes	5,00	54.000,00	270.000,00
LXXXII	915b	Suministro de Camioneta sin Chofer	Veh.mes	5,00	54.000,00	270.000,00
LXXXIX	929	Alojamiento para Personal de Inspección	Casa.mes	0,00	28.000,00	0,00
LXXXIX	930	Alojamiento para Gerente de Obra	Persona.mes	0,00	28.000,00	0,00
CLII	2134	Suministro, Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	599,50	22.482,00	13.477.959,00
CLII	2135	Suministro, Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	36,00	23.500,00	846.000,00
CLIII	2136	Suministro, Transporte y Elaboración de Diluidos Asfálticos	m3	0,00	28.500,00	0,00
CLI	2376	Fresado de Pavimento Existente	m3	0,00	1.850,00	0,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	c/u	318,00	250,00	79.500,00
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	95,25	480,00	45.720,00
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	762,00	480,00	365.760,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	550,00	480,00	264.000,00
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	20,00	1.450,00	29.000,00

MONTO DE OBRA SIN IMPUESTOS	68.721.327,00
------------------------------------	----------------------

ANEXO II

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a smaller, less distinct signature.A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'Q' followed by a smaller, less distinct signature.

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY

Contrato de Obras en Ruta N°7 Canelones

Licitación C/80 -AMPLIACION

Rehabilitación Ruta 7. Tramos: 38K830-40K960 y 41K160-42K840

EMPRESA HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.

Plan de Desarrollo de los Trabajos

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Monto	1	2	3	4	5
I	1	Movilización	Global	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
II	6	Excavación No Clasificada	m3	0	250,00	0,00	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	48.000	160,00	7.680.000,00	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
II	8	Excavación No Clasificada de Préstamo	m3	13.600	400,00	5.440.000,00	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
II	9	Extracción de Árboles	c/u	580	5.400,00	3.132.000,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
II	44	Extracción de Tocones	c/u	30	7.200,00	216.000,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
II	71	Recuperación Ambiental	Global	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
III	76	Sobret transporte de Suelos (Distancia Libre = 400m)	m3.km	120.000	12,00	1.440.000,00	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%
V	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	Ton	3.150	1.490,00	4.693.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	7.350	1.570,00	11.539.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
V	103	Mezcla Asfáltica para Bacheo	Ton	200	3.750,00	750.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
V	103-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo (Espesor Parcial)	Ton	200	3.750,00	750.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	22.860	15,00	342.900,00	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
VI	118	Ejecución de Riego Bituminoso de Adherencia	m2	28.194	12,00	338.328,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
VII	129	Sub-Base Granular con CBR>40% (con Transporte)	m3	0	700,00	0,00	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
VII	131	Base Granular con CBR>60% (con Transporte)	m3	13.679	720,00	9.848.880,00	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
VII	133	Base Granular con CBR>80% (con Transporte)	m3	0	800,00	0,00	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
VII	135	Material Granular para Bacheo Previo CBR>60% (con Transporte)	m3	0	960,00	0,00	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
VII	137	Banquinas de Material Granular CBR>60% (con Transporte)	m3	1.219	720,00	877.680,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
XIII	273	Alcantarillas de Caños de Hormigón Armado de 50cm. (sin Cabezales)	m	350	5.000,00	1.750.000,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XIII	261	Hormigón Armado Clase VII para Alcantarillas (con Tratamiento Superficial)	m3	25	35.000,00	875.000,00	10,00%	60,00%	30,00%	0,00%	0,00%
XIII	281	Cabezales de Hormigón Armado Clase VII para Alcantarillas de Caños	m3	24	28.000,00	672.000,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XVII	379	Retiro y Colocación de Señalización	Global	1	84.000,00	84.000,00	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%
XVII	382	Señalización de Obra	Global	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XXXVII	586	Demolición de Puente Existente	Global	0	1.200.000,00	0,00	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%
XXXVIII	599	Suministro y Tendido de Geogrialla	m2	7.620	280,00	2.133.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
XLI	621	Parapetos Metálicos para Protección de Tránsito	m	0	2.100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XLI	621-1	Suministro y Colocación de Barandas Metálicas (Según Figura 3)	m	0	14.500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LXIX	873	Cordones de Hormigón Simple	m	0	840,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LXXX	912	Alimentación	Persona.mes	15	34.000,00	510.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXII	915a	Suministro de Locomoción sin Chofer	Veh.mes	5	54.000,00	270.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXII	915b	Suministro de Camioneta sin Chofer	Veh.mes	5	54.000,00	270.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXIX	929	Alojamiento para Personal de Inspección	Casa.mes	0	28.000,00	0,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXIX	930	Alojamiento para Gerente de Obra	Persona.mes	0	28.000,00	0,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
CLII	2134	Suministro, Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	600	22.482,00	13.477.959,00	0,00%	0,00%	0,00%	92,00%	8,00%
CLII	2135	Suministro, Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	36	23.500,00	846.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%
CLIII	2136	Suministro, Transporte y Elaboración de Diluidos Asfálticos	m3	0	28.500,00	0,00	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
CLI	2376	Fresado de Pavimento Existente	m3	0	1.850,00	0,00	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	c/u	318	250,00	79.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	95	480,00	45.720,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	762	480,00	365.760,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	550	480,00	264.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	20	1.450,00	29.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
 Contrato de Obras en Ruta N°7 Canelones
 Licitación C/80 -AMPLIACION
 Rehabilitación Ruta 7. Tramos: 38K830-40K960 y 41K160-42K840

EMPRESA HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.
 Preventivo de Flujo de Fondos

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Monto	1	2	3	4	5
I	1	Movilización	Global	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	6	Excavación No Clasificada	m3	0	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	48.000	160,00	7.680.000,00	1.536.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	0,00
II	8	Excavación No Clasificada de Préstamo	m3	13.600	400,00	5.440.000,00	1.088.000,00	2.176.000,00	2.176.000,00	0,00	0,00
II	9	Extracción de Árboles	c/u	580	5.400,00	3.132.000,00	0,00	3.132.000,00	0,00	0,00	0,00
II	44	Extracción de Tocones	c/u	30	7.200,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
II	71	Recuperación Ambiental	Global	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	76	Sobret transporte de Suelos (Distancia Libre = 400m)	m3.km	120.000	12,00	1.440.000,00	288.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
V	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	Ton	3.150	1.490,00	4.693.500,00	0,00	0,00	0,00	4.693.500,00	0,00
V	102	Mezcla Asfáltica para Carpeta de Rodadura	Ton	7.350	1.570,00	11.539.500,00	0,00	0,00	0,00	9.231.600,00	2.307.900,00
V	103	Mezcla Asfáltica para Bacheo	Ton	200	3.750,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
V	103-1	Mezcla Asfáltica para Bacheo (Espesor Parcial)	Ton	200	3.750,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	22.860	15,00	342.900,00	0,00	0,00	171.450,00	171.450,00	0,00
VI	118	Ejecución de Riego Bituminoso de Adherencia	m2	28.194	12,00	338.328,00	0,00	0,00	0,00	270.662,40	67.665,60
VII	129	Sub-Base Granular con CBR>40% (con Transporte)	m3	0	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	131	Base Granular con CBR>60% (con Transporte)	m3	13.679	720,00	9.848.880,00	0,00	4.924.440,00	4.924.440,00	0,00	0,00
VII	133	Base Granular con CBR>80% (con Transporte)	m3	0	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	135	Material Granular para Bacheo Previo CBR>60% (con Transporte)	m3	0	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	137	Banquinas de Material Granular CBR>60% (con Transporte)	m3	1.219	720,00	877.680,00	0,00	0,00	877.680,00	0,00	0,00
XIII	273	Alcantarillas de Caños de Hormigón Armado de 50cm. (sin Cabezales)	m	350	5.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
XIII	261	Hormigón Armado Clase VII para Alcantarillas (con Tratamiento Superficial)	m3	25	35.000,00	875.000,00	87.500,00	525.000,00	262.500,00	0,00	0,00
XIII	281	Cabezales de Hormigón Armado Clase VII para Alcantarillas de Caños	m3	24	28.000,00	672.000,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
XVII	379	Retiro y Colocación de Señalización	Global	1	84.000,00	84.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
XVII	382	Señalización de Obra	Global	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXVII	586	Demolición de Puente Existente	Global	0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXVIII	599	Suministro y Tendido de Geogrilla	m2	7.620	280,00	2.133.600,00	0,00	0,00	0,00	2.133.600,00	0,00
XLI	621	Parapetos Metálicos para Protección de Tránsito	m	0	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XLI	621-1	Suministro y Colocación de Barandas Metálicas (Según Figura 3)	m	0	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXIX	873	Cordones de Hormigón Simple	m	0	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXXX	912	Alimentación	Persona.mes	15	34.000,00	510.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
LXXXII	915a	Suministro de Locomoción sin Chofer	Veh.mes	5	54.000,00	270.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
LXXXII	915b	Suministro de Camioneta sin Chofer	Veh.mes	5	54.000,00	270.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
LXXXIX	929	Alojamiento para Personal de Inspección	Casa.mes	0	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXXXIX	930	Alojamiento para Gerente de Obra	Persona.mes	0	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLII	2134	Suministro, Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	600	22.482,00	13.477.959,00	0,00	0,00	0,00	12.399.722,28	1.078.236,72
CLII	2135	Suministro, Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	36	23.500,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	676.800,00	169.200,00
CLIII	2136	Suministro, Transporte y Elaboración de Diluidos Asfálticos	m3	0	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLII	2375	Fresado de Pavimento Existente	m3	0	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	c/u	318	250,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	95	480,00	45.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.720,00
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	762	480,00	365.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.760,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	550	480,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	20	1.450,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

Avance mensual (\$)	3.234.700,00	17.253.440,00	12.270.070,00	31.287.334,68	4.675.782,32
Avance acumulado (\$)	3.234.700,00	20.488.140,00	32.758.210,00	64.045.544,68	68.721.327,00