AMPLIACION DE CONTRATO

En la ciudad de Montevideo, el día 22 de noviembre de 2018, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad Nº 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad Nº 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE**: COLIER S.A. (en adelante "el contratista"), representada en este acto por el Sr. Pablo Rafael Goñi Saavedra, titular de la cédula de identidad N° 3.232.522-4 y constituyendo domicilio en la calle Avenida Italia N° 4231, convienen lo siguiente;

PRIMERO – ANTECEDENTES

I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a *licitación Nº C/59* para la ejecución de obra **"Ruta N° 25, Tramo: Young - Menafra"**, habiéndose recibido las ofertas el día 09/06/2016. Por resolución del Directorio del día 05/10/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa COLIER S.A. suscribiéndose contrato el 19 de octubre de 2016.

II) Por expediente N° 551/2018, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una modificación del contrato de obra para la licitación Nº C/59: "*Ruta N° 25, Tramo: Young - Menafra*", de acuerdo con lo solicitado en el expediente mencionado. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 29 de agosto de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Modificación de Contrato solicitada, suscribiéndose contrato el día 09 de octubre de 2018.

III) Por expediente N° 2328/2018, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación del contrato, para la ejecución de los trabajos definidos en el objeto del presente contrato.

IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de octubre de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, para ejecutar los trabajos de **"Rehabilitación de Ruta 25, tramo: Menafra (56k200) al empalme con Ruta 90 (76k000)"**, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato. Como consecuencia de la presente Ampliación de Contrato, se han adicionado rubros al cuadro de metrajes y otros rubros existentes han verificado cambios.

TERCERO – PRECIO

El contratante abonará al Contratista por la ejecución de las obras mencionadas en la cláusula segunda del presente acuerdo, el monto básico de **$141:894.248,10 (pesos uruguayos ciento cuarenta y un millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho con 10/100)**, sin impuestos de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar es de **$16:798.079,92 (pesos uruguayos dieciséis millones setecientos noventa y ocho mil setenta y nueve con 92/100).**

QUINTO – PLAZO

El plazo de los trabajos de la presente ampliación es de ocho (8) meses, contados a partir de la No Objeción del MTOP, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este Contrato.

SEXTO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD

Las obras definidas en el objeto del presente contrato, tendrán un período de responsabilidad por defectos de 36 (treinta y seis) meses contados a partir de la Recepción Provisoria Total por parte del Contratante. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

SEPTIMO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante de fianza de Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6058300/0 por un monto de US$ 230.000 (dólares americanos doscientos treinta mil con 00/100).

OCTAVO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 19 de octubre de 2016 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

DECIMO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMO PRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.



ANEXO I

MENAFRA - R90 (56K200 - 75K800)
Tramos: 56K200 - 61K000, 61K000 - 75K800 y rotonda R25 y R90
METRAJES

				PU $	Metraje	Monto
2	71	Recuperación ambiental	Global	4.200.000,00	1,00	4.200.000,00
4	94	Cemento portland para base cementada	Ton	6.113,75	1.369,00	8.369.723,75
5	102-1	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura tipo CAC D19	Ton.	1.553,00	21.677,00	33.664.381,00
5	102-2	Mezcla asfáltica tipo CAC D19 - AM3 para banquinas	Ton.	1.863,60	1.646,40	3.068.231,04
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	Ton.	2.740,00	437,00	1.197.380,00
5	103 -1	Mezcla asfáltica para bacheo espesor parcial	Ton.	2.740,00	3.270,00	8.959.800,00
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2.	12,98	107.184,00	1.391.248,32
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2.	20,00	68.640,00	1.372.800,00
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2.	10,38	181.920,00	1.888.329,60
6	122	Ejecución de TB (membrana)	m2.	25,00	126.720,00	3.168.000,00
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3.	607,23	1.950,00	1.184.098,50
7	181	Reciclado con cemento Portland (sin cemento)	m2.	124,80	47.520,00	5.930.496,00
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3.	871,06	2.735,00	2.382.349,10
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3.	715,00	234,00	167.310,00
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cms (sin cabeza	m	5.179,62	308,00	1.595.322,96
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cms (sin cabeza	m	9.771,91	111,40	1.088.590,77
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cms (sin cabez	m	16.410,00	14,00	229.740,00
13	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de cañ	m3.	21.735,72	72,80	1.582.360,42
17	379	Retiro y recolocación de señalización	Global	150.000,00	1,00	150.000,00
17	382	Señalización de obra	Global	700.000,00	1,00	700.000,00
41	621	Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269	m	1.901,62	908,00	1.726.670,96
152	2.134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	Ton.	18.292,16	204,00	3.731.600,64
152	2.135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3.	20.333,56	241,00	4.900.387,96
153	2.136	Suministro, transporte y elaboración de diluídos asfálticos	m3.	21.414,81	129,00	2.762.510,49
154	2.137	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico modifica	Ton.	26.634,00	1.192,00	31.747.728,00
154	2.138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas mod	m3.	28.583,33	130,00	3.715.832,90
151	2.375	Fresado	m2.	108,00	710,00	76.680,00
301	3.010	Señales clase 1 instaladas	m2.	3.957,38	156,00	617.351,28
303	3.027	Poste para señal instalado	m3.	63.990,97	10,00	639.909,70
303	3.028	Poste delineador instalado	m3.	79.439,87	9,00	714.958,83
303	3029-1	Poste kilométrico instalado	c/u	2.918,51	22,00	64.207,22
304	3.043	Línea de eje aplicado en caliente	m2.	424,72	1.030,00	437.461,60
304	3.044	Línea de borde aplicado en caliente	m2.	424,72	8.237,00	3.498.418,64
304	3.045	Amarillo aplicado en caliente	m2.	424,72	4.118,00	1.748.996,96
304	3.046	Superficies aplicadas en caliente	m2.	1.068,28	130,00	138.876,40
304	3.042	Tachas instaladas	c/u	152,24	2.288,00	348.325,12
80	912	Alimentación	Pers.mes	27.616,42	36,00	994.191,12
81	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	84.653,23	9,00	761.879,07
82	915a	Auto sin chofer	Veh.mes	51.478,75	9,00	463.308,75
89	929	Alojamiento para Inspección	Casa*mes	28.599,50	9,00	257.395,50
89	930	Alojamiento para Director de Obra	Persona/mes	28.599,50	9,00	257.395,50

IMPORTE AMPLIACIÓN	141.894.248,10

ANEXO II

MENAFRA - R90 (56K200 - 75K800)
Tramos: 56K200 - 61K000, 61K000 - 75K800 y rotonda R25 y R90
PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

				PU $	Metraje	Monto	1	2	3	4	5	6	7	8
2	71	Recuperación ambiental	Global	4.200.000,00	1,00	4.200.000,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,16%	50,00%
4	94	Cemento portland para base cementada	Ton	6.113,75	1.369,00	8.369.723,75					100,00%			
5	102-1	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura tipo CAC D19	Ton.	1.553,00	21.677,00	33.664.381,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
5	102-2	Mezcla asfáltica tipo CAC D19 - AM3 para banquinas	Ton.	1.863,60	1.646,40	3.068.231,04			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	Ton.	2.740,00	437,00	1.197.380,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
5	103 -1	Mezcla asfáltica para bacheo espesor parcial	Ton.	2.740,00	3.270,00	8.959.800,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2.	12,98	107.184,00	1.391.248,32	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2.	20,00	68.640,00	1.372.800,00					50,00%	50,00%		
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2.	10,38	181.920,00	1.888.329,60	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
6	122	Ejecución de TB (membrana)	m2.	25,00	126.720,00	3.168.000,00		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3.	607,23	1.950,00	1.184.098,50		50,00%	50,00%					
7	181	Reciclado con cemento Portland (sin cemento)	m2.	124,80	47.520,00	5.930.496,00					100,00%			
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3.	871,06	2.735,00	2.382.349,10					50,00%	50,00%		
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3.	715,00	234,00	167.310,00					50,00%	50,00%		
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cms (sin cabezales)	m	5.179,62	308,00	1.595.322,96	100,00%							
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cms (sin cabezales)	m	9.771,91	111,40	1.088.590,77	100,00%							
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cms (sin cabezales)	m	16.410,00	14,00	229.740,00	100,00%							
13	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños	m3.	21.735,72	72,80	1.582.360,42	100,00%							
17	379	Retiro y recolocación de señalización	Global	150.000,00	1,00	150.000,00	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
17	382	Señalización de obra	Global	700.000,00	1,00	700.000,00	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
41	621	Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269	m	1.901,62	908,00	1.726.670,96	100,00%							
152	2.134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	Ton.	18.292,16	204,00	3.731.600,64	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
152	2.135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3.	20.333,56	241,00	4.900.387,96	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
153	2.136	Suministro, transporte y elaboración de diluídos asfálticos	m3.	21.414,81	129,00	2.762.510,49						100,00%		
154	2.137	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico modificado	Ton.	26.634,00	1.192,00	31.747.728,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
154	2.138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	m3.	28.583,33	130,00	3.715.832,90		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
151	2.375	Fresado	m2.	108,00	710,00	76.680,00	50,00%	50,00%						
301	3.010	Señales clase 1 instaladas	m2.	3.957,38	156,00	617.351,28							50,00%	50,00%
303	3.027	Poste para señal instalado	m3.	63.990,97	10,00	639.909,70							50,00%	50,00%
303	3.028	Poste delineador instalado	m3.	79.439,87	9,00	714.958,83							50,00%	50,00%
303	3029-1	Poste kilométrico instalado	c/u	2.918,51	22,00	64.207,22							50,00%	50,00%
304	3.043	Línea de eje aplicado en caliente	m2.	424,72	1.030,00	437.461,60							50,00%	50,00%
304	3.044	Línea de borde aplicado en caliente	m2.	424,72	8.237,00	3.498.418,64							50,00%	50,00%
304	3.045	Amarillo aplicado en caliente	m2.	424,72	4.118,00	1.748.996,96							50,00%	50,00%
304	3.046	Superficies aplicadas en caliente	m2.	1.068,28	130,00	138.876,40							50,00%	50,00%
304	3.042	Tachas instaladas	c/u	152,24	2.288,00	348.325,12							50,00%	50,00%
80	912	Alimentación	Pers.mes	27.616,42	36,00	994.191,12	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
81	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	84.653,23	9,00	761.879,07	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	23,00%
82	915a	Auto sin chofer	Veh.mes	51.478,75	9,00	463.308,75	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	23,00%
89	929	Alojamiento para inspección	Casa*mes	28.599,50	9,00	257.395,50	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	23,00%
89	930	Alojamiento para Director de Obra	Persona/mes	28.599,50	9,00	257.395,50	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	23,00%

IMPORTE AMPLIACIÓN	141.894.248,10

MENAFRA - R90 (56K200 - 75K800)
Tramos: 56K200 - 61K000, 61K000 - 75K800 y rotonda R25 y R90
PREVENTIVO FLUJO DE FONDOS

				PU $	Metraje	Monto	1	2	3	4	5	6	7	8
2	71	Recuperación ambiental	Global	4.200.000,00	1,00	4.200.000,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	299.880,00	300.720,00	2.100.000,00
4	94	Cemento portland para base cementada	Ton	6.113,75	1.369,00	8.369.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.369.723,75	0,00	0,00	0,00
5	102-1	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura tipo CAC D19	Ton.	1.553,00	21.677,00	33.664.381,00	0,00	0,00	8.416.095,25	8.416.095,25	8.416.095,25	8.416.095,25	0,00	0,00
5	102-2	Mezcla asfáltica tipo CAC D19 - AM3 para banquinas	Ton.	1.863,60	1.646,40	3.068.231,04	0,00	0,00	767.057,76	767.057,76	767.057,76	767.057,76	0,00	0,00
5	103	Mezcla asfáltica para bacheo	Ton.	2.740,00	437,00	1.197.380,00	299.345,00	299.345,00	299.345,00	299.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	103 -1	Mezcla asfáltica para bacheo espesor parcial	Ton.	2.740,00	3.270,00	8.959.800,00	2.239.950,00	2.239.950,00	2.239.950,00	2.239.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2.	12,98	107.184,00	1.391.248,32	347.812,08	347.812,08	347.812,08	347.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2.	20,00	68.640,00	1.372.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.400,00	686.400,00	0,00	0,00
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2.	10,38	181.920,00	1.888.329,60	188.832,96	188.832,96	377.665,92	377.665,92	377.665,92	377.665,92	0,00	0,00
6	122	Ejecución de TB (membrana)	m2.	25,00	126.720,00	3.168.000,00	0,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00
7	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3.	607,23	1.950,00	1.184.098,50	0,00	592.049,25	592.049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	181	Reciclado con cemento Portland (sin cemento)	m2.	124,80	47.520,00	5.930.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.496,00	0,00	0,00	0,00
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3.	871,06	2.735,00	2.382.349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.174,55	1.191.174,55	0,00	0,00
9	212	Agregados pétreos finos para tratamientos	m3.	715,00	234,00	167.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.655,00	83.655,00	0,00	0,00
13	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60 cms (sin cabezales)	m	5.179,62	308,00	1.595.322,96	1.595.322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80 cms (sin cabezales)	m	9.771,91	111,40	1.088.590,77	1.088.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	276	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 100 cms (sin cabezales)	m	16.410,00	14,00	229.740,00	229.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños	m3.	21.735,72	72,80	1.582.360,42	1.582.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	379	Retiro y recolocación de señalización	Global	150.000,00	1,00	150.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
17	382	Señalización de obra	Global	700.000,00	1,00	700.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
41	621	Suministro y colocación de defensas metálicas LT 267 o 269	m	1.901,62	908,00	1.726.670,96	1.726.670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2.134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	Ton.	18.292,16	204,00	3.731.600,64	932.900,16	932.900,16	932.900,16	932.900,16	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2.135	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica	m3.	20.333,56	241,00	4.900.387,96	490.038,80	490.038,80	980.077,59	980.077,59	980.077,59	980.077,59		
153	2.136	Suministro, transporte y elaboración de diluídos asfálticos	m3.	21.414,81	129,00	2.762.510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.510,49	0,00	0,00
154	2.137	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico modificado	Ton.	26.634,00	1.192,00	31.747.728,00	0,00	0,00	7.936.932,00	7.936.932,00	7.936.932,00	7.936.932,00	0,00	0,00
154	2.138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	m3.	28.583,33	130,00	3.715.832,90	0,00	928.958,22	928.958,22	928.958,23	928.958,23	0,00	0,00	0,00
151	2.375	Fresado	m2.	108,00	710,00	76.680,00	38.340,00	38.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.010	Señales clase 1 instaladas	m2.	3.957,38	156,00	617.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.675,64	308.675,64
303	3.027	Poste para señal instalado	m3.	63.990,97	10,00	639.909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.954,85	319.954,85
303	3.028	Poste delineador instalado	m3.	79.439,87	9,00	714.958,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.479,41	357.479,42
303	3029-1	Poste kilométrico instalado	c/u	2.918,51	22,00	64.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.103,61	32.103,61
304	3.043	Línea de eje aplicado en caliente	m2.	424,72	1.030,00	437.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.730,80	218.730,80
304	3.044	Línea de borde aplicado en caliente	m2.	424,72	8.237,00	3.498.418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.209,32	1.749.209,32
304	3.045	Amarillo aplicado en caliente	m2.	424,72	4.118,00	1.748.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.498,48	874.498,48
304	3.046	Superficies aplicadas en caliente	m2.	1.068,28	130,00	138.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.438,20	69.438,20
304	3.042	Tachas instaladas	c/u	152,24	2.288,00	348.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.162,56	174.162,56
80	912	Alimentación	Pers.mes	27.616,42	36,00	994.191,12	124.273,89	124.273,89	124.273,89	124.273,89	124.273,89	124.273,89	124.273,89	124.273,89
81	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	84.653,23	9,00	761.879,07	84.653,23	84.653,23	84.653,23	84.653,23	84.653,23	84.653,23	84.653,23	169.306,46
82	915a	Auto sin chofer	Veh.mes	51.478,75	9,00	463.308,75	51.478,75	51.478,75	51.478,75	51.478,75	51.478,75	51.478,75	51.478,75	102.957,50
89	929	Alojamiento para Inspección	Casa*mes	28.599,50	9,00	257.395,50	28.599,50	28.599,50	28.599,50	28.599,50	28.599,50	28.599,50	28.599,50	57.199,00
89	930	Alojamiento para Director de Obra	Persona/mes	28.599,50	9,00	257.395,50	28.599,50	28.599,50	28.599,50	28.599,50	28.599,50	28.599,50	28.599,50	57.199,00
		IMPORTE AMPLIACIÓN				**141.894.248,10**	11.483.638,98	7.573.961,34	25.334.578,10	24.742.528,86	37.183.970,92	23.925.303,43	4.828.827,74	6.821.438,73
							11.483.638,98	19.057.600,32	44.392.178,42	69.134.707,28	106.318.678,20	130.243.981,63	135.072.809,37	141.894.248,10