MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 20 de diciembre de 2018, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad Nº 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad Nº 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** El Ing. Daniel Cerrillo Kloz, titular de la cédula de identidad número 1.726.513-2, actuando en nombre y representación de la empresa Hernandez y Gonzalez S.A. (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en Grito de Asencio 1248 de esta ciudad, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES

I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a *licitación Nº M/69* para la ejecución de obra ***"Mantenimiento por niveles de servicio del circuito Ruta N°26, tramo: Río Queguay Chico – Ruta N°5"***, habiéndose recibido las ofertas el día 04 de diciembre de 2017; por resolución del Directorio del día 06 de febrero de 2018, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa *Hernandez y Gonzalez S.A.*, suscribiéndose contrato el día 13 de marzo de 2018.

II) Por expediente Nº 3531/2018 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.

III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 07 de noviembre de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Modificación y Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Modificación y Ampliación de Contrato, a los efectos de realizar una mejora en el paquete estructural y vida útil de la Ruta N° 26 en el tramo Río Queguay Chico – Ruta N° 5. El proyecto consiste en una solución a 10 años, ya que está previsto estabilizar con cemento la base granular existente y realizar las banquinas en mezcla asfáltica. Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO

La presente modificación de Contrato implica un aumento en el monto básico del Contrato de **$136:891.087,17** (pesos uruguayos ciento treinta y seis millones ochocientos noventa y un mil ochenta y siete con 17/100) sin impuestos. Considerando lo anterior el monto total básico contratado es de **$652:906.967,17** (pesos uruguayos seiscientos cincuenta y dos millones novecientos seis mil novecientos sesenta y siete con 17/100) de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

La presente modificación no implica un aumento en el Monto Imponible.

QUINTO – PLAZO

El plazo total se mantendrá en sesenta (60) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, instrumentado de acuerdo a lo establecido en los Documentos de licitación que rigen esta contratación, sin perjuicio de los plazos parciales previstos en las especificaciones técnicas. Del plazo total de obra, se llevan

ejecutados 6 (seis) meses (certificación noviembre 2018 incluida), por lo que el saldo básico del contrato asciende a **$361.507.397,32 (pesos uruguayos trescientos sesenta y un millones quinientos siete mil trescientos noventa y siete con 32/100)**, y se ejecutará en 54 (cincuenta y cuatro) meses (desde diciembre/2018 a mayo/2023) de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte de este contrato (Anexo II).

SEXTO – GARANTIA
El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento del contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza Nº 6058726/0 por un monto de U$$ 214.000 (dólares estadounidenses doscientos catorce mil).

SEPTIMO – PREVISIONES VARIAS
En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 13 de marzo de 2018 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE
Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

NOVENO – DOMICILIOS ESPECIALES
Las partes constituyen domicilios especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como respectivamente suyos en la comparecencia.

DECIMO – VIGENCIA DEL CONTRATO
Este contrato se firma ad-referéndum de su aprobación por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.

ANEXO I

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
Contrato de Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Ruta N°26 Tramo: Rio Queguay Chico-Ruta N°5
Licitación M/69
EMPRESA HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.

Cuadro de Metrajes Variante Reciclado con Cemento Portland e=0,20m - Calzada y Banquina Mezcla Asfáltica e= 0,08m

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio
		OBRAS OBLIGATORIAS				
Obras de Rehabilitación de Pavimentos						
		Obra 1				
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	**432**	300,00	129.600,00
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	**6.194**	7.304,00	45.243.024,04
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	**73.931**	1.350,00	99.807.068,16
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	**376.552**	6,00	2.259.312,00
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	**360.992**	5,00	1.804.960,00
VII	181	Reciclado de Pavimento	m2	**376.552**	68,00	25.605.536,00
XVII	380	Retiro y Recolocación de Señalización	m	**38.900**	5,00	194.500,00
XXXIV	551	Material Estabilizado Granulométrico (Triturado, c/Transporte)	m3	**10.000**	650,00	6.500.000,00
XXXIV	552	Material Estabilizado Granulométrico para Bacheo (Triturado, c/Transporte)	m3	**3.766**	800,00	3.012.800,00
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	**4.214**	20.100,00	84.702.931,85
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	**560**	20.000,00	11.203.200,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	**3.268**	210,00	686.280,00
CCCIV	3043	Linea de Eje Aplicado en Caliente	m2	**1.459**	520,00	758.680,00
CCCIV	3044	Linea de Borde Aplicado en Caliente	m2	**11.670**	520,00	6.068.400,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	**5.835**	520,00	3.034.200,00
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	**300**	1.140,00	342.000,00
		Obra 2				
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	**576**	300,00	172.800,00
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	**3.981**	7.304,00	29.076.493,60
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	**47.514**	1.350,00	64.143.360,00
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	**242.000**	5,00	1.210.000,00
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	**232.000**	5,00	1.160.000,00
VII	181	Reciclado de Pavimento	m2	**242.000**	68,00	16.456.000,00
XVII	380	Retiro y Recolocación de Señalización	m	**25.000**	5,00	125.000,00
XXXIV	551	Material Estabilizado Granulométrico (Triturado, c/Transporte)	m3	**6.000**	650,00	3.900.000,00
XXXIV	552	Material Estabilizado Granulométrico para Bacheo (Triturado, c/Transporte)	m3	**2.000**	800,00	1.600.000,00
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	**2.708**	20.100,00	54.436.331,52
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	**360**	20.000,00	7.200.000,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	**2.100**	210,00	441.000,00
CCCIV	3043	Linea de Eje Aplicado en Caliente	m2	**938**	520,00	487.760,00
CCCIV	3044	Linea de Borde Aplicado en Caliente	m2	**7.500**	520,00	3.900.000,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	**3.750**	520,00	1.950.000,00
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	**300**	1.140,00	342.000,00
D	5045	Drenajes - Obras de Arte Menor	Global	**1**	500.000,00	500.000,00
D	5045-1	Drenajes - Obras de Arte Mayor	Global	**1**	500.000,00	500.000,00

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio
Obras Complementarias						
II	6	Excavación No Clasificada	m3	**500**	300,00	150.000,00
II	8	Excavación No Clasificada de Préstamo	m3	**500**	600,00	300.000,00
II	25	Escarificado, Conformación y Compactación de Pavimento Existente	m2	**4.000**	10,00	40.000,00
V	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	Ton	**200**	1.720,00	344.000,00
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	**500**	1.720,00	860.000,00
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	**5.000**	10,00	50.000,00
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m2	**4.000**	40,00	160.000,00
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	**5.000**	10,00	50.000,00
VII	129	Sub-base Granular CBR > 40% (c/Transporte)	m3	**150**	400,00	60.000,00
VII	175	Sub-base Granular CBR > 60% (c/Transporte)	m3	**180**	400,00	72.000,00
VII	133	Base Granular CBR > 80% (c/Transporte)	m3	**2.000**	500,00	1.000.000,00
IX	211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para Tratamientos	m3	**120**	1.100,00	132.000,00
XIII	273	Alcantarillas de Caños de Hormigón Armado de 50cm (s/Cabezales)	m	**30**	6.000,00	180.000,00
XIII	275	Alcantarillas de Caños de Hormigón Armado de 80cm (s/Cabezales)	m	**10**	8.000,00	80.000,00
XIII	281	Cabezales de Hormigón Armado Clase VII para Alcantarillas de Caños	m3	**5**	40.000,00	200.000,00
XXXIX	606	Refugios Peatonales	C/U	**5**	220.000,00	1.100.000,00
XLI	621-1	Suministro y Colocación de Defensas Metálicas LT 267 o 269	m	**3.000**	2.140,00	6.420.000,00
XLI	621-3	Suministro y Colocación de Defensas Metálicas en Puentes	m	**200**	12.400,00	2.480.000,00
CXIV	1299	Corte de Pasto	Ha	**800**	1.400,00	1.120.000,00
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	**40**	21.100,00	844.000,00
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	**14**	21.200,00	296.800,00
CLIII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Diluido Asfáltico	m3	**6**	24.060,00	144.360,00
CCCI	3010	Señalización Vertical Clase 1	m2	**60**	8.600,00	516.000,00
CCCIV	3037	Linea de Eje Aplicado en Frio	m2	**100**	260,00	26.000,00
CCCIV	3038	Linea de Borde Aplicado en Frio	m2	**500**	260,00	130.000,00
CCCIV	3039	Amarillo Aplicado en Frio	m2	**100**	260,00	26.000,00
I	1	Movilización	Global	**1**	10.835.800,00	10.835.800,00
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	**0**	36.000,00	0,00
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	**0**	75.000,00	0,00
LXXXII	915a	Automovil sin Chofer	Veh.mes	**0**	32.000,00	0,00
LXXXIX	929	Alojamiento para Inspección	Casa.mes	**0**	20.000,00	0,00
LXXX	930	Alojamiento para Director de Obra	Pers.mes	**0**	20.000,00	0,00

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio
		GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)				
Mantenimiento de Estándares						
CXXIX	2088	Conservación Calzada y Banquina	Km.mes	**2.130**	5.500,00	11.713.900,00
CXXXIII	2123-1	Conservación de Tramos de T.B. (Calzada y Banquina)	Km.mes	**250**	7.235,00	1.808.750,00
II	2044	Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público	Km.mes	**3.280**	8.502,00	27.886.560,00
CDXXIX	2405	Seguridad Vial	Km.mes	**3.280**	10.925,00	35.834.000,00
CDXXIX	1288	Mantenimiento Rutinario de Señalización Vertical	Km.mes	**820**	1.720,00	1.410.400,00
CDXXVII	4395	Obras de Arte Mayor	m.mes	**28.242**	180,00	5.083.560,00
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	**120**	36.000,00	4.320.000,00
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	**60**	120.000,00	7.200.000,00
LXXXII	915a	Automóvil sin Chofer	Veh.mes	**60**	58.000,00	3.480.000,00
LXXXIX	930	Alojamiento para el Director del Contrato	Pers.mes	**60**	28.000,00	1.680.000,00
LXXXIX	1303	Variaciones - Premio Evaluación Semestral	Global	**1**	4.000.000,00	4.000.000,00
II	71	Recuperación Ambiental	Global	**1**	15.480.500,00	15.480.500,00
CDVII	4063	Elementos de Contralor	Global	**1**	1.500.000,00	1.500.000,00
XVII	382	Señalización de Obra	Global	**1**	2.580.100,00	2.580.100,00
CCC	3004	Suministro de Señalización de Obra Clase XI según ASTM 4956-11 Fluor.	m2	**75**	7.000,00	525.000,00
CCCI	3010	Señales Clase 1 Instaladas (No Incluye Poste)	m2	**900**	6.500,00	5.850.000,00
CCCIII	3027	Poste de Hormigón para Señales Instaladas	m3	**28**	78.000,00	2.184.000,00
II	2001	Control de la Calidad	mes	**60**	85.000,00	5.100.000,00
LXXXIX	929-1	Oficina Dirección de Obras	Casa.mes	**60**	20.000,00	1.200.000,00
LXXXIX	1303-1	Variaciones - Obras Accesorias	Global	**1**	7.500.000,00	7.500.000,00

Monto Total Obras Obligatorias	506.570.197,17
Monto Total Gestión y Conservación	146.336.770,00
Monto Total del Contrato sin IVA, sin LLSS	652.906.967,17

ANEXO II

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
Contrato de Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Ruta N°26 Tramo: Rio Queguay Chico-Ruta N°5
Licitación M/69
EMPRESA HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.

Plan de Desarrollo de los Trabajos

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio	Mes de Contrato 6 nov-18	7 dic-18	8 ene-19	9 feb-19	10 mar-19	11 abr-19	12 may-19	13 jun-19	14 jul-19	15 ago-19	16 set-19	17 oct-19	18 nov-19	19 dic-19	20 ene-20	21 feb-20
		OBRAS OBLIGATORIAS																				
Obras de Rehabilitación de Pavimentos																						
		Obra 1																				
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	432	300,00	129.600,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	6.194	7.304,00	45.243.024,04	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	73.931	1.350,00	99.807.068,16	95,95%	4,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	376.552	6,00	2.259.312,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	360.992	5,00	1.804.960,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VII	181	Reciclado de Pavimento	m2	376.552	68,00	25.605.536,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XVII	380	Retiro y Recolocación de Señalización	m	38.900	5,00	194.500,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XXXIV	551	Material Estabilizado Granulométrico (Triturado, c/Transporte)	m3	10.000	650,00	6.500.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XXXIV	552	Material Estabilizado Granulométrico para Bacheo (Triturado, c/Transporte)	m3	3.766	800,00	3.012.800,00	42,58%	57,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	4.214	20.100,00	84.702.931,85	92,42%	7,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	560	20.000,00	11.203.200,00	69,36%	30,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	3.268	210,00	686.280,00	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCIV	3043	Linea de Eje Aplicado en Caliente	m2	1.459	520,00	758.680,00	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCIV	3044	Linea de Borde Aplicado en Caliente	m2	11.670	520,00	6.068.400,00	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	5.835	520,00	3.034.200,00	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	300	1.140,00	342.000,00	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Obra 2																				
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	576	300,00	172.800,00	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	3.981	7.304,00	29.076.493,60	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	47.514	1.350,00	64.143.360,00	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	242.000	5,00	1.210.000,00	0,00%	55,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	232.000	5,00	1.160.000,00	0,00%	55,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VII	181	Reciclado de Pavimento	m2	242.000	68,00	16.456.000,00	0,00%	55,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XVII	380	Retiro y Recolocación de Señalización	m	25.000	5,00	125.000,00	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XXXIV	551	Material Estabilizado Granulométrico (Triturado, c/Transporte)	m3	6.000	650,00	3.900.000,00	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XXXIV	552	Material Estabilizado Granulométrico para Bacheo (Triturado, c/Transporte)	m3	2.000	800,00	1.600.000,00	0,00%	55,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	2.708	20.100,00	54.436.331,52	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	360	20.000,00	7.200.000,00	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	2.100	210,00	441.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCIV	3043	Linea de Eje Aplicado en Caliente	m2	938	520,00	487.760,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCIV	3044	Linea de Borde Aplicado en Caliente	m2	7.500	520,00	3.900.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	3.750	520,00	1.950.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	300	1.140,00	342.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D	5045	Drenajes - Obras de Arte Menor	Global	1	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
D	5045-1	Drenajes - Obras de Arte Mayor	Global	1	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio	Mes de Contrato 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Obras Complementarias																						
II	6	Excavación No Clasificada	m3	500	300,00	150.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
II	8	Excavación No Clasificada de Préstamo	m3	500	600,00	300.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
II	25	Escarificado, Conformación y Compactación de Pavimento Existente	m2	4.000	10,00	40.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
V	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	Ton	200	1.720,00	344.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	500	1.720,00	860.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	5.000	10,00	50.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m2	4.000	40,00	160.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
VI	118	Ejecución de Tratarniento Bituminoso de Adherencia	m2	5.000	10,00	50.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
VII	129	Sub-base Granular CBR > 40% (c/Transporte)	m3	150	400,00	60.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
VII	175	Sub-base Granular CBR > 60% (c/Transporte)	m3	180	400,00	72.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
VII	133	Base Granular CBR > 80% (c/Transporte)	m3	2.000	500,00	1.000.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
IX	211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para Tratamientos	m3	120	1.100,00	132.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
XIII	273	Alcantarillas de Caños de Hormigón Armado de 50cm (s/Cabezales)	m	30	6.000,00	180.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
XIII	275	Alcantarillas de Caños de Hormigón Armado de 80cm (s/Cabezales)	m	10	8.000,00	80.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
XIII	281	Cabezales de Hormigón Armado Clase VII para Alcantarillas de Caños	m3	5	40.000,00	200.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
XXXIX	606	Refugios Peatonales	C/U	5	220.000,00	1.100.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
XLI	621-1	Suministro y Colocación de Defensas Metálicas LT 267 o 269	m	3.000	2.140,00	6.420.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
XLI	621-3	Suministro y Colocación de Defensas Metálicas en Puentes	m	200	12.400,00	2.480.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
CXIV	1299	Corte de Pasto	Ha	800	1.400,00	1.120.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	40	21.100,00	844.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	14	21.200,00	296.800,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
CLIII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Diluido Asfáltico	m3	6	24.060,00	144.360,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
CCCI	3010	Señalización Vertical Clase 1	m2	60	8.600,00	516.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
CCCIV	3037	Linea de Eje Aplicado en Frio	m2	100	260,00	26.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
CCCIV	3038	Linea de Borde Aplicado en Frio	m2	500	260,00	130.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
CCCIV	3039	Amarillo Aplicado en Frio	m2	100	260,00	26.000,00	1,67%	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
I	1	Movilización	Global	1	10.835.800,00	10.835.800,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	0	36.000,00	0,00	5,56%	11,11%	27,78%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	0	75.000,00	0,00	5,56%	11,11%	27,78%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%
LXXXII	915a	Automovil sin Chofer	Veh.mes	0	32.000,00	0,00	5,56%	11,11%	27,78%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%
LXXXIX	929	Alojamiento para Inspección	Casa.mes	0	20.000,00	0,00	5,56%	11,11%	27,78%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%
LXXX	930	Alojamiento para Director de Obra	Pers.mes	0	20.000,00	0,00	5,56%	11,11%	27,78%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%
		GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)																				
Mantenimiento de Estándares																						
CXXIX	2088	Conservación Calzada y Banquina	Km.mes	2.130	5.500,00	11.713.900,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%
CXXXIII	2123-1	Conservación de Tramos de T.B. (Calzada y Banquina)	Km.mes	250	7.235,00	1.808.750,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
II	2044	Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público	Km.mes	3.280	8.502,00	27.886.560,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,95%	1,95%	1,95%
CDXXIX	2405	Seguridad Vial	Km.mes	3.280	10.925,00	35.834.000,00	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,00%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,95%	1,95%	1,95%
CDXXIX	1288	Mantenimiento Rutinario de Señalización Vertical	Km.mes	820	1.720,00	1.410.400,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
CDXXVII	4395	Obras de Arte Mayor	m.mes	28.242	180,00	5.083.560,00	0,00%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	120	36.000,00	4.320.000,00	8,33%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	60	120.000,00	7.200.000,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
LXXXII	915a	Automóvil sin Chofer	Veh.mes	60	58.000,00	3.480.000,00	18,33%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
LXXXIX	930	Alojamiento para el Director del Contrato	Pers.mes	60	28.000,00	1.680.000,00	12,63%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
LXXXIX	1303	Variaciones - Premio Evaluación Semestral	Global	1	4.000.000,00	4.000.000,00	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
							0,00%															
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1	15.480.500,00	15.480.500,00	5,13%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%
CDVII	4063	Elementos de Contralor	Global	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
XVII	382	Señalización de Obra	Global	1	2.580.100,00	2.580.100,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCC	3004	Suministro de Señalización de Obra Clase XI según ASTM 4956-11 Fluor.	m2	75	7.000,00	525.000,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CCCI	3010	Señales Clase 1 Instaladas (No Incluye Poste)	m2	900	6.500,00	5.850.000,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
CCCIII	3027	Poste de Hormigón para Señales Instaladas	m3	28	78.000,00	2.184.000,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
II	2001	Control de la Calidad	mes	60	85.000,00	5.100.000,00	6,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
LXXXIX	929-1	Oficina Dirección de Obras	Casa.mes	60	20.000,00	1.200.000,00	10,00%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
LXXXIX	1303-1	Variaciones - Obras Accesorias	Global	1	7.500.000,00	7.500.000,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%

Mes de Contrato

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
may-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	set-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	set-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Mes de Contrato

24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	2,19%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	2,27%	2,43%	2,43%	2,43%	6,23%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	3,33%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,83%	0,83%	0,83%	1,53%	1,67%
10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	50,70%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	3,33%	3,33%	3,33%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	3,33%	3,33%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	3,33%	3,33%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY
Contrato de Mantenimiento por Niveles de Servicio Circuito Ruta N°26 Tramo: Río Queguay Chico-Ruta N°5
Licitación M/69
EMPRESA HERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ S.A.

Preventivo de Flujo de Fondos

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario	Precio	Acumulado a Nov.	7	8	9	10	11	12	13
OBRAS COMPLEMENTARIAS														
Obras de Mantenimiento de Emergencia														
Obra 1														
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	432	300,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	6.194	7.304,00	45.243.024,04	45.243.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	73.931	1.350,00	99.807.068,16	95.766.300,00	4.040.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	376.552	6,00	2.259.312,00	2.259.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	360.992	5,00	1.804.960,00	1.804.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	181	Reciclado de Pavimento	m2	376.552	68,00	25.605.536,00	25.605.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII	380	Retiro y Recolocación de Señalización	m	38.900	5,00	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIV	551	Material Estabilizado Granulométrico (Triturado, c/Transporte)	m3	10.000	650,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIV	552	Material Estabilizado Granulométrico para Bacheo (Triturado, c/Transporte)	m3	3.766	800,00	3.012.800,00	1.282.850,24	1.729.949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	4.214	20.100,00	84.702.931,85	78.279.450,00	6.423.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	560	20.000,00	11.203.200,00	7.770.400,00	3.432.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	3.268	210,00	686.280,00	480.396,00	205.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	1.459	520,00	758.680,00	531.076,00	227.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	11.670	520,00	6.068.400,00	4.247.880,00	1.820.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	5.835	520,00	3.034.200,00	2.123.940,00	910.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	300	1.140,00	342.000,00	239.400,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obra 2														
II	7	Excavación No Clasificada a Depósito	m3	576	300,00	172.800,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	94	Cemento Portland para Base Estabilizada	Ton	3.981	7.304,00	29.076.493,60	0,00	7.269.123,40	21.807.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	47.514	1.350,00	64.143.360,00	0,00	16.035.840,00	48.107.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	242.000	5,00	1.210.000,00	0,00	665.500,00	544.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	232.000	5,00	1.160.000,00	0,00	638.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	181	Reciclado de Pavimento	m2	242.000	68,00	16.456.000,00	0,00	9.050.800,00	7.405.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII	380	Retiro y Recolocación de Señalización	m	25.000	5,00	125.000,00	0,00	37.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIV	551	Material Estabilizado Granulométrico (Triturado, c/Transporte)	m3	6.000	650,00	3.900.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XXXIV	552	Material Estabilizado Granulométrico para Bacheo (Triturado, c/Transporte)	m3	2.000	800,00	1.600.000,00	0,00	880.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	2.708	20.100,00	54.436.331,52	0,00	27.218.165,76	27.218.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	360	20.000,00	7.200.000,00	0,00	2.880.000,00	3.600.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3042	Tachas Instaladas	C/U	2.100	210,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3043	Línea de Eje Aplicado en Caliente	m2	938	520,00	487.760,00	0,00	0,00	0,00	487.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3044	Línea de Borde Aplicado en Caliente	m2	7.500	520,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3045	Amarillo Aplicado en Caliente	m2	3.750	520,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCIV	3046	Superficies Aplicadas en Caliente	m2	300	1.140,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	5045	Drenajes - Obras de Arte Menor	Global	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	5045-1	Drenajes - Obras de Arte Mayor	Global	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Complementarias														
II	6	Excavación No Clasificada	m3	500	300,00	150.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
II	8	Excavación No Clasificada de Préstamo	m3	500	600,00	300.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
II	25	Escarificado, Conformación y Compactación de Pavimento Existente	m2	4.000	10,00	40.000,00	666,67	4.000,00	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
V	101	Mezcla Asfáltica para Base Negra	Ton	200	1.720,00	344.000,00	5.733,33	34.400,00	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33
V	102	Mezcla Asfáltica para Capa de Rodadura	Ton	500	1.720,00	860.000,00	14.333,33	86.000,00	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33
VI	111	Ejecución de Riego Bituminoso de Imprimación	m2	5.000	10,00	50.000,00	833,33	5.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
VI	113	Ejecución de Tratamiento Bituminoso Doble	m2	4.000	40,00	160.000,00	2.666,67	16.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
VI	118	Ejecución de Tratamiento Bituminoso de Adherencia	m2	5.000	10,00	50.000,00	833,33	5.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
VII	129	Sub-base Granular CBR > 40% (c/Transporte)	m3	150	400,00	60.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
VII	175	Sub-base Granular CBR > 60% (c/Transporte)	m3	180	400,00	72.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
VII	133	Base Granular CBR > 80% (c/Transporte)	m3	2.000	500,00	1.000.000,00	16.666,67	100.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
IX	211	Agregados Pétreos Gruesos y Medianos para Tratamientos	m3	120	1.100,00	132.000,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
XIII	273	Alcantarillas de Caños de Hormigón Armado de 50cm (s/Cabezales)	m	30	6.000,00	180.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
XIII	275	Alcantarillas de Caños de Hormigón Armado de 80cm (s/Cabezales)	m	10	8.000,00	80.000,00	1.333,33	8.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
XIII	281	Cabezales de Hormigón Armado Clase VII para Alcantarillas de Caños	m3	5	40.000,00	200.000,00	3.333,33	20.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
XXXIX	606	Refugios Peatonales	C/U	5	220.000,00	1.100.000,00	18.333,33	110.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
XLI	621-1	Suministro y Colocación de Defensas Metálicas LT 267 o 269	m	3.000	2.140,00	6.420.000,00	107.000,00	642.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
XLI	621-3	Suministro y Colocación de Defensas Metálicas en Puentes	m	200	12.400,00	2.480.000,00	41.333,33	248.000,00	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33
CXIV	1299	Corte de Pasto	Ha	800	1.400,00	1.120.000,00	18.666,67	112.000,00	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67
CLII	2134	Suministro Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico	Ton	40	21.100,00	844.000,00	14.066,67	84.400,00	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67
CLII	2135	Suministro Transporte y Elaboración de Emulsión Asfáltica	m3	14	21.200,00	296.800,00	4.946,67	29.680,00	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67
CLIII	2136	Suministro Transporte y Elaboración de Diluido Asfáltico	m3	6	24.060,00	144.360,00	2.406,00	14.436,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00
CCCI	3010	Señalización Vertical Clase 1	m2	60	8.600,00	516.000,00	8.600,00	51.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
CCCIV	3037	Línea de Eje Aplicado en Frío	m2	100	260,00	26.000,00	433,33	2.600,00	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33
CCCIV	3038	Línea de Borde Aplicado en Frío	m2	500	260,00	130.000,00	2.166,67	13.000,00	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
CCCIV	3039	Amarillo Aplicado en Frío	m2	100	260,00	26.000,00	433,33	2.600,00	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33
I	1	Movilización	Global	1	10.835.800,00	10.835.800,00	10.835.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	0	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXXXII	915a	Automovil sin Chofer	Veh.mes	0	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXXXIX	929	Alojamiento para Inspección	Casa.mes	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LXXX	930	Alojamiento para Director de Obra	Pers.mes	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO)														
Mantenimiento de Estándares														
CXXIX	2088	Conservación Calzada y Banquina	Km.mes	2.130	5.500,00	11.713.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CXXXIII	2123-1	Conservación de Tramos de T.B. (Calzada y Banquina)	Km.mes	250	7.235,00	1.808.750,00	180.875,00	180.875,00	180.875,00	180.875,00	180.875,00	180.875,00	180.875,00	180.875,00
II	2044	Obras de Arte Menor y Faja de Dominio Público	Km.mes	3.280	8.502,00	27.886.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.061,41	329.061,41
CDXXIX	2405	Seguridad Vial	Km.mes	3.280	10.925,00	35.834.000,00	272.338,40	272.338,40	272.338,40	272.338,40	272.338,40	0,00	422.841,20	422.841,20
CDXXIX	1288	Mantenimiento Rutinario de Señalización Vertical	Km.mes	820	1.720,00	1.410.400,00	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67
CDXXVII	4395	Obras de Arte Mayor	m.mes	28.242	180,00	5.083.560,00	0,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00
LXXX	912	Alimentación	Pers.mes	120	36.000,00	4.320.000,00	360.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
LXXXI	914b	Camioneta con Chofer	Veh.mes	60	120.000,00	7.200.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
LXXXII	915a	Automóvil sin Chofer	Veh.mes	60	58.000,00	3.480.000,00	638.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
LXXXIX	930	Alojamiento para el Director del Contrato	Pers.mes	60	28.000,00	1.680.000,00	212.240,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
LXXXIX	1303	Variaciones - Premio Evaluación Semestral	Global	1	4.000.000,00	4.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
II	71	Recuperación Ambiental	Global	1	15.480.500,00	15.480.500,00	794.665,67	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17
CDVII	4063	Elementos de Contralor	Global	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII	382	Señalización de Obra	Global	1	2.580.100,00	2.580.100,00	2.580.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCC	3004	Suministro de Señalización de Obra Clase XI según ASTM 4956-11 Fluor.	m2	75	7.000,00	525.000,00	524.833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCCI	3010	Señales Clase 1 Instaladas (No Incluye Poste)	m2	900	6.500,00	5.850.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
CCCIII	3027	Poste de Hormigón para Señales Instaladas	m3	28	78.000,00	2.184.000,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
II	2001	Control de la Calidad	mes	60	85.000,00	5.100.000,00	340.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
LXXXIX	929-1	Oficina Dirección de Obras	Casa.mes	60	20.000,00	1.200.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
LXXXIX	1303-1	Variaciones - Obras Accesorias	Global	1	7.500.000,00	7.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
						Avance mensual ($)	291.399.569,90	89.375.077,16	114.420.106,19	9.452.210,23	1.621.450,23	1.349.111,83	2.501.014,44	2.101.014,44

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33
4.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
8.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
7.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
1.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33
8.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67
4.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67
4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67
2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00
8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33
2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38
875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061,41	329.061,41	329.061,41	329.061,41	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92
841,20	422.841,20	422.841,20	422.841,20	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00
506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67
140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00
000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
014,44	1.920.139,44	2.199.041,82	2.599.041,82	2.689.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	3.089.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13

30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,
5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,
14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,
2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,
2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,
1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,
18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,
107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,
41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,
18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,
14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,
4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,
2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,
8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,
433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,
2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,
433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	543.787,92	610.715,66	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,4
698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,0
23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,6
94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,0
72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,0
120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,0
58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	29.000,0
28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,0
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,67	0,00
97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.089.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	3.089.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	2.689.690,13	2.756.617,88	2.823.545,62	3.223.545,62	2.823.545,62	2.823.545,62	2.823.545,62	2.823.694,29	2.794.545,62

48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67
5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33	5.733,33
14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
07.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33	41.333,33
18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67
14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67	14.066,67
4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67	4.946,67
2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00
8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33
2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67
433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	278.902,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41	677.643,41
98.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	698.763,00	813.431,80	870.766,20	870.766,20	870.766,20	2.232.458,20
23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67	47.013,33	47.013,33	47.013,33	47.013,33	47.013,33	23.506,67	23.506,67	23.506,67	23.506,67
94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00	94.140,00
72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	144.000,00	72.000,00
20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	25.704,00	28.000,00
00.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
29.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	129.004,17	7.848.613,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.500,00	97.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	97.500,00	97.573,50	97.500,00	97.500,00	97.500,00	195.000,00	195.000,00	97.500,00
36.400,00	36.400,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
85.000,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
14.545,62	2.794.545,62	3.138.445,62	3.138.445,62	3.196.952,29	3.099.452,29	3.499.525,79	2.938.052,29	3.038.721,09	2.981.548,82	3.079.048,82	2.883.850,44	12.197.947,77