AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 17 de diciembre de 2019, POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por El Cr. Jorge Perazzo Puppo, titular de la cédula de identidad Nº 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad Nº 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5; Y POR OTRA PARTE: El Sr. Jorge Ibarra Nieto, titular de la cédula de identidad N° 1.494.667-0, y el Ing. Alberto Cassinelli, titular de la cédula de identidad N° 1.775.227-8 actuando en nombre y representación de la empresa **Consorcio Díaz Álvarez - Pietroboni**, en adelante el Contratista, constituyendo domicilio en la calle Avenida de las Américas 2451 de la ciudad de Paysandú, convienen en celebrar la presente Ampliación de contrato:

PRIMERO – ANTECEDENTES

I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación Nº M/41 para la ejecución de obra "Mantenimiento por Niveles de Servicio y obras de Rehabilitación en Ruta 3, tramo 243k000 – 354k800 (Ruta 24)", habiéndose recibido las ofertas el día 15/05/2012; II) Se solicitó a los oferentes mejora de ofertas, la que fue convocada para el día 08/08/2012. III) Por resolución del Directorio del día 10/08/2012, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa COLIER S.A. IV) Con fecha 12 de setiembre de 2012 se suscribió el Contrato de obra correspondiente, habiendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas otorgado su No Objeción al mismo. V) En ese estado, COLIER S.A. solicitó se le autorizara a ceder dicho Contrato a un Consorcio a constituirse, integrado por "EMILIO DÍAZ ALVAREZ S.A." y "LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A." VI) El MTOP manifestó su conformidad a dicha cesión mediante Expedientes Nº 2300/2012 y 2450/2012, porque se configuran los presupuestos legales y contractuales para acceder a la cesión presentada. VII) El Consorcio fue constituido, inscrito provisoriamente en el Registro Nacional de Comercio el 27 de noviembre de 2012 con el Nº 29.026, y en forma definitiva el 18 de diciembre de 2012, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de diciembre de 2012, firmándose el Contrato de Obra el día 22 de febrero de 2013.

II) Por expediente Nº 305/2015 el MTOP solicita realizar una Adenda del Contrato original incluyendo el cuadro de metrajes por el cual podrán certificarse premios y penalizaciones con sus correspondientes actualizaciones paramétricas. Analizadas las actuaciones anteriores el Directorio aprueba dicha solicitud, suscribiendo una Adenda el día 13 de marzo de 2015.

III) Por expediente N° 2016/10/3/0/177, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación del contrato para ejecutar trabajos en Ruta 55: tramo Ruta 21 – acceso sur a Ombúes de Lavalle. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio de CVU S.A aprobó la Ampliación de Contrato, suscribiéndose documento el día 6 de julio de 2016.

IV) Por expediente N° 1434/2016, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación del contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto de la solicitud del MTOP. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio de CVU S.A, aprobó la Ampliación de Contrato suscribiéndose documento el día 22 de setiembre de 2016.

V) Por expediente Nº 1152/2018, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Modificación a la Ampliación de Contrato de fecha 22/09/2016, de acuerdo con lo previsto en el objeto de la solicitud del MTOP. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 15 de junio de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la modificación de la ampliación de contrato solicitada, suscribiéndose contrato el día 17 de agosto de 2018.

VI) Por expediente Nº 3520/2018, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una la Ampliación de Contrato, de acuerdo con lo previsto en el objeto de la solicitud del MTOP. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 13 de noviembre de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la ampliación de contrato solicitada, suscribiéndose contrato el día 11 de diciembre de 2018.

VII) Por expediente Nº 3145/2019, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una la Ampliación de Contrato, de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.

VIII) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 11 de diciembre de 2019 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la ampliación de contrato solicitada.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato para ejecutar obras de **"Remodelación del empalme de ingreso a las Termas del Arapey y ampliar el plazo del mantenimiento del circuito de obras anexado en la ampliación de contrato de fecha 22/9/2016, hasta el mes diciembre 2020 inclusive**", de acuerdo con lo previsto en el Anexo I del presente documento, que se agrega y forma parte del mismo.

TERCERO – PRECIO

El monto total básico (sin impuestos) de la presente ampliación es de **(pesos uruguayos veinticinco millones ochocientos noventa y ocho mil dieciocho con 00/100*)* $25:898.018,00** de acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO – PLAZO

El plazo para las obras de remodelación es de 4 (cuatro) meses, de acuerdo a lo previsto en el Anexo II que se agrega y forma parte del presente contrato. A su vez se amplía 8 meses el plazo para el mantenimiento de estándares del circuito anexado en la Ampliación de fecha 22/9/2019, finalizando el mismo en diciembre de 2020 (incluido).

QUINTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar a precios básicos es de (pesos uruguayos cuatro millones doscientos cincuenta y ocho mil doscientos veintiuno con 24/100) **$4:258.221,24**.

SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 22 de febrero de 2013 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

SEPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.

OCTAVO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

ANEXO I

Ampliación Licitación M/41

Obra: "Adecuación empalme Termas del Arapey y tareas extraordinarias de mantenimiento"

Cuadro de Precios - LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A						
Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Precio Unitario (sin impuestos)	Importe Total (sin impuestos)
Obra: "Adecuación empalme Termas del Arapey"						
2	6	Excavación no clasificada	m3	4.934,00	150,00	740.100,00
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	296,00	150,00	44.400,00
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	1.196,00	1.250,00	1.495.000,00
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	748,00	1.250,00	935.000,00
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	7.931,00	8,00	63.448,00
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	2.626,00	30,00	78.780,00
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	5.305,00	4,00	21.220,00
7	133	Base granular con CBR>80% (con transporte)	m3	3.111,00	650,00	2.022.150,00
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	71,00	1.200,00	85.200,00
10	234	Alcantarilla de caño (F 600)	m	18,00	7.500,00	135.000,00
13	264	Hormigón armado Clase VII para cabezales	m3	5,00	21.000,00	105.000,00
13	282	Cordones de hormigón armado clase VII	m3	44,00	13.000,00	572.000,00
17	379	Retiro y recolocación de señalización	global	1,00	300.000,00	300.000,00
20	429	Acondicionamiento de canteros	m2	1.478,00	120,00	177.360,00
89	1302	Ayuda para adecuación de servicios públicos	global	1,00	500.000,00	500.000,00
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	117,00	17.200,00	2.012.400,00
152	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	74,00	21.740,00	1.608.760,00
163	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluídos asfálticos	m3	10,00	19.520,00	195.200,00
151	2376	Fresado	m3	486,00	1.800,00	874.800,00
304	3042	Tachas instaladas	c/u	51,00	150,00	7.650,00
304	3043	Línea de eje aplicada en caliente	m2	23,00	450,00	10.350,00
304	3044	Línea de borde aplicada en caliente	m2	180,00	450,00	81.000,00
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	90,00	450,00	40.500,00
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	300,00	450,00	135.000,00
					SUBTOTAL	**12.240.318,00**
Tareas extraordinarias de manteniemiento						
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	2.500,00	1.250,00	3.125.000,00
5	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)	ton	3.000,00	1.850,00	5.550.000,00
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	302,00	13.850,00	4.182.700,00
114	3510	Corte de pasto	ha	1.000,00	800,00	800.000,00
					SUBTOTAL	**13.657.700,00**
					TOTAL	**25.898.018,00**

ANEXO II

Plan de Desarrollo de los Trabajos

Grupo	Rubro	Descripción	Unidad	Metraje	Avance Mensual (%)												
					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	Total (%)
Obra: "Adecuación empalme Termas del Arapey"																	
2	6	Excavación no clasificada	m3	4934	50%	50%											100,000%
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	m3	296	50%	50%											100,000%
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	1196		50%	50%										100,000%
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	748		30%	70%										100,000%
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	7931		35%	30%	35%									100,000%
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	2626			25%	75%									100,000%
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	5305		30%	70%										100,000%
7	133	Base granular con CBR>80% (con transporte)	m3	3111	30%	70%											100,000%
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	71			25%	75%									100,000%
10	234	Alcantarilla de caño (F 600)	m	18	100%												100,000%
13	264	Hormigón armado Clase VII para cabezales	m3	5		100%											100,000%
13	282	Cordones de hormigón armado clase VII	m3	44				100%									100,000%
17	379	Retiro y recolocación de señalización	global	1	25%	25%	25%	25%									100,000%
20	429	Acondicionamiento de canteros	m2	1478				100%									100,000%
89	1302	Ayuda para adecuación de servicios públicos	global	1	25%	25%	25%	25%									100,000%
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	117		42%	58%										100,000%
152	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	m3	74			25%	75%									100,000%
163	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluídos asfálticos	m3	10		35%	30%	35%									100,000%
151	2376	Fresado	m3	486	50%	50%											100,000%
304	3042	Tachas instaladas	c/u	51				100%									100,000%
304	3043	Línea de eje aplicada en caliente	m2	23				100%									100,000%
304	3044	Línea de borde aplicada en caliente	m2	180				100%									100,000%
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	m2	90				100%									100,000%
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	300				100%									100,000%
Tareas extraordinarias de manteniemiento																	
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	2500	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100,000%
5	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)	ton	3000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100,000%
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	302	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100,000%
114	3510	Corte de pasto	ha	1000	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100,000%

PLAN DE INVERSIONES

Grupo	Rubro	Descripción	Avance Mensual ($U)											
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Obra: "Adecuación empalme Termas del Arapey"														
2	6	Excavación no clasificada	370.050,00	370.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	8	Excavación no clasificada de préstamo	22.200,00	22.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	101	Mezcla asfáltica para base negra	-	747.500,00	747.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	-	280.500,00	654.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	-	22.206,80	19.034,40	22.206,80	-	-	-	-	-	-	-	-
6	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	-	-	19.695,00	59.085,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	-	6.366,00	14.854,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	133	Base granular con CBR>80% (con transporte)	606.645,00	1.415.505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	-	-	21.300,00	63.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	234	Alcantarilla de caño (F 600)	135.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	264	Hormigón armado Clase VII para cabezales	-	105.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	282	Cordones de hormigón armado clase VII	-	-	-	572.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	379	Retiro y recolocación de señalización	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
20	429	Acondicionamiento de canteros	-	-	-	177.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-
89	1302	Ayuda para adecuación de servicios públicos	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	-	845.208,00	1.167.192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfáltica modificada	-	-	402.190,00	1.206.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-
163	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluídos asfálticos	-	68.320,00	58.560,00	68.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
151	2376	Fresado	437.400,00	437.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	3042	Tachas instaladas	-	-	-	7.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
304	3043	Línea de eje aplicada en caliente	-	-	-	10.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
304	3044	Línea de borde aplicada en caliente	-	-	-	81.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
304	3045	Amarillo aplicado en caliente	-	-	-	40.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
304	3046	Superficies aplicadas en caliente	-	-	-	135.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Tareas extraordinarias de mantenimiento														
5	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67	260.416,67
5	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00	462.500,00
152	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	348.558,33	348.558,33	348.558,33	348.558,33	348.558,33	348.558,33	348.558,33	348.558,33	348.558,33	348.558,33	348.558,33	348.558,33
114	3510	Corte de pasto	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67

Avance Mensual ($U):	**2.909.436,67**	**5.658.397,47**	**4.442.967,07**	**3.782.083,47**	**1.138.141,67**	**1.138.141,67**	**1.138.141,67**	**1.138.141,67**	**1.138.141,67**	**1.138.141,67**	**1.138.141,67**	**1.138.141,67**
Avance Acumulado ($U):	**2.909.436,67**	**8.567.834,13**	**13.010.801,20**	**16.792.884,67**	**17.931.026,33**	**19.069.168,00**	**20.207.309,67**	**21.345.451,33**	**22.483.593,00**	**23.621.734,67**	**24.759.876,33**	**25.898.018,00**
Avance Mensual (%):	**11%**	**22%**	**17%**	**15%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**	**4%**
Avance Acumulado (%):	**11,23%**	**33,08%**	**50,24%**	**64,84%**	**69,24%**	**73,63%**	**78,03%**	**82,42%**	**86,82%**	**91,21%**	**95,61%**	**100,00%**